

## **Sprawozdanie z przebiegu realizacji inwestycji w okresie 01.01.2010r. – 30.06.2010r.**

### **I. „Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie”**

(Inwestycja realizowana w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013)

#### **Informacje ogólne:**

W budżecie Filharmonii na rok 2010 przewidziane są następujące środki finansowe niezbędne do realizacji inwestycji:

- w kwocie: 3 164 876,00 zł - na podstawie umowy nr 18/2009 z dnia 09.07.2009r. wraz z Aneksami nr 1 z dnia 17.11.2009r. i Aneksami nr 2 z dnia 12.01.2010r.
- w kwocie: 7 145 629,00 zł – na podstawie umowy nr KE.XVII nr 3/2010 z dnia 15.02.2010r.;

#### **Przebieg realizacji inwestycji w opisywanym okresie:**

W okresie styczeń – czerwiec 2010r. prowadzono roboty budowlane obejmujące wykonanie robót związanych z wykonaniem stanu surowego, stanu wykończeniowego obiektu i poszczególnych instalacji wewnętrznych obiektu. Wydatki finansowe poniesione w przedmiotowym okresie obejmowały również wydatki związane z obsługą inwestycji – nadzór inwestorski i autorski.

Stan zawansowania robót budowlanych na koniec czerwca 2010r. (obejmujący okres 6 miesięcy robót) wynosi ponad **35%** całości kosztów finansowych inwestycji. Łączne poniesione koszty wynoszą na dzień 30 czerwca 2010r. – **9 790 000,43 zł**.

#### **Rozliczenie wydatków inwestycyjnych:**

W ramach Aneksu nr 2 do umowy nr 18/2009 (w okresie 01.01.2010 – 30.06.2010) wydatkowano środki finansowe w kwocie: **3 164 876,00** złotych.

W ramach umowy nr KE.XVII nr 3/2010 (w okresie 01.01.2010 – 30.06.2010) wydatkowano środki finansowe w kwocie: **5 483 184,80** złotych.

W ramach umowy zawartej z MKiDN Promesa 2009 wydatkowano kwotę: **1 141 939,63 zł**.

W ramach złożonych wniosków o płatność (od nr 1 do nr 4) uzyskano refundację środków finansowych z UE w kwocie: 11 263 401,42 złotych, które wykorzystane zostaną do opłacenia następnych wydatków związanych z realizacją inwestycji.

**ŁĄCZNIE WYDATKOWANO: 9 790 000,43 zł brutto**

## **II. „Zakup wyposażenia podstawowego pomieszczeń nowej siedziby Filharmonii”**

### **Informacje ogólne:**

W budżecie Filharmonii na rok 2010 przewidziane są następujące środki finansowe niezbędne do ww. zakupów inwestycyjnych:

- w kwocie: 650 000,00 zł - na podstawie umowy nr KE.XV.1/2010 z dnia 29.03.2010r.

### **Przebieg realizacji inwestycji w opisywanym okresie:**

W okresie styczeń – czerwiec 2010r. przygotowywano procedury i materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowań na udzielenia zamówień na dostawy wyposażenia podstawowego pomieszczeń siedziby Filharmonii. W miesiącu czerwcu br. przeprowadzono postępowania na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Filharmonii. Pozostałe postępowania przetargowe przeprowadzone zostaną w miesiącach sierpień – wrzesień 2010r.

### **Rozliczenie wydatków inwestycyjnych:**

W ramach umowy nr KE.XV.1/2010 (w okresie 01.01.2010 – 30.06.2010) wydatkowano środki finansowe w kwocie: **10 523,72** złotych.

Sporz. K.Marzewski

Olsztyn ,dn. 08 lipca 2010r.