

Sprawozdanie z przebiegu realizacji inwestycji

1. „ Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie”

(Inwestycja realizowana w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013)

Informacje ogólne:

W budżecie Filharmonii na rok 2010 przewidziane były następujące środki finansowe niezbędne do dalszej realizacji inwestycji, tj.:

- kwota 7 145 629,00 zł, zgodnie z umową nr KE.VII nr 3/2010 z dnia 15 lutego 2010r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 01 września 2010r.
- kwota 3 164 876,00 zł, zgodnie z umową nr 18/2009 z dnia 09 lipca 2009r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 17 listopada 2009r. i Aneksem nr 2 z dnia 12 stycznia 2010r.

Przebieg realizacji inwestycji w opisywanym okresie:

W okresie wydatkowania ww. środków finansowych prowadzono roboty budowlane obejmujące wykonanie robót związanych z wykonaniem ostatniego etapu stanu surowego budynku, stanu wykończeniowego, instalacji wod.-kan. wewnętrznych i pozostałych instalacji wewnętrznych. Wydatki finansowe poniesione w przedmiotowym okresie obejmowały również wydatki związane z obsługą inwestycji – nadzór inwestorski i autorski.

Rozliczenie wydatków inwestycyjnych:

W ramach umowy nr KE.VII nr 3/2010 (w okresie 01.03.2010 – 03.12.2010) wydatkowano środki finansowe w kwocie: **7 145 629,00** złotych, natomiast w ramach umowy 18/2009 (w okresie 01.01.2010 – 22.03.2010) wydatkowano środki w kwocie 3 164 876,00 zł. W roku 2010 wydatkowano również środki finansowe MKiDN w kwocie 3 016 225,30 zł, w ramach programu PROMESA 2009.

2. „ Zakup wyposażenia podstawowego pomieszczeń nowej siedziby Filharmonii”

Informacje ogólne:

W budżecie Filharmonii na rok 2010 przewidziane były następujące środki finansowe niezbędne do realizacji inwestycji, tj. kwota 650 000 zł, zgodnie z umową nr KE.XV.1/2010 z dnia 29 marca 2010r.

Przebieg realizacji inwestycji w opisywanym okresie:

W okresie wydatkowania ww. środków finansowych dokonano wydatkowania środków z przeznaczeniem na zakup komputerów przenośnych na potrzeby Filharmonii – w kwocie 10 523,72 zł oraz na zakup podestu dyrygenckiego – w kwocie 7 500,00 zł. Pozostała kwota niewydatkowana w roku 2010 zostanie przeniesiona na rok 2011 jako wydatki niewygasające. Powodem niewykorzystania w pełni przedmiotowej dotacji było niezrealizowanie w dostatecznym

stopniu robót budowlanych w nowej siedzibie Filharmonii. Stąd też realizacja dostaw wyposażenia odbywać się będzie w I kwartale 2011r. (w większości przypadków postępowania na dostawę wyposażenia są już rozstrzygnięte i realizacja dostaw odbywać się będzie na przełomie lutego i marca 2011r.).

Rozliczenie wydatków inwestycyjnych:

W ramach umowy nr KE.XV.1/2010 (w okresie 01.01.2010 – 31.12.2010) wydatkowano środki finansowe w kwocie: **18 023,72** złotych.

3. „Zakup instrumentu muzycznego, wyposażenia orkiestrowego oraz zestawów komputerowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie”

Informacje ogólne:

W budżecie Filharmonii na rok 2010 przewidziane były następujące środki finansowe niezbędne do realizacji projektu, tj. kwota 35 000 zł, zgodnie z umową nr KE.XIII Nr 9/2010 z dnia 04 czerwca 2010r. – jako wkład własny do projektu realizowanego w ramach Programu MKiDN „Infrastruktura Kultury”.

Przebieg realizacji inwestycji w opisywanym okresie:

W okresie wydatkowania ww. środków finansowych dokonano, w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych, zakupu instrumentu muzycznego – fagotu solistycznego R.Walter Exclusive w kwocie 120 000,00 zł.

Rozliczenie wydatków inwestycyjnych:

W ramach umowy nr KE.XIII Nr 9/2010 (w okresie 01.01.2010 – 31.12.2010) wydatkowano środki finansowe w kwocie: **35 000,00** złotych. Pozostała kwota sfinansowana została ze środków MKiDN.

Sporz. K.Marzewski

Dyrektor Naczelny
Janusz B. Lewandowski