

Sprawozdanie z realizacji inwestycji
pn. „ Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie”
w okresie 01.01.2009r. - 30.06.2009r.

(Inwestycja realizowana w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013)

Informacje ogólne:

Przebieg realizacji inwestycji w opisywanym okresie:

W okresie **styczeń - marzec 2009r.** trwało postępowanie przetargowe na wybór Generalnego Wykonawcy. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 28 sierpnia 2008r. poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym UE oraz na stronie internetowej Filharmonii. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływał w dniu 30 września 2008r.

Do dnia 30 września 2008r. do Zamawiającego wpłynęło 7 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W wyniku analizy złożonych wniosków, do dalszego etapu postępowania Zamawiający - Filharmonia, dopuścił 6 wykonawców. Termin składania ofert ostatecznych wstępnie określono na 17 grudnia 2008r. W związku z koniecznością udzielenia wielu wyjaśnień na pytania zadawane przez uczestników postępowania, Zamawiający uwzględniając niezbędny czas na odpowiednie przygotowanie ofert i uwzględnienie zmian w przedmiarach robót, kilkakrotnie przesunął termin składania ofert. Ostatecznie termin składania ofert upłynął w dniu 27 lutego 2009r. Po analizie złożonych ofert, Zamawiający stosując, ustalone w SIWZ, kryteria oceny ofert, wybrał do realizacji przedsięwzięcia następującego wykonawcę:

Konsorcjum firm:

„**MOSTOSTAL WARSZAWA**” Spółka Akcyjna

ul. Konstruktorska 11A, 02-673 WARSZAWA

(Lider)

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja

28108 Alcobendas, Hiszpania

(Partner)

„**INTROL**” S.A.

ul. Kościuszki 112

40-519 Katowice

(Partner)

Cena brutto oferty: **54 871 970,70 złotych**

(słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i 70/100)

Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - zawarcie umowy planowane jest nadzień 14 lipca 2009r..

W dniu 30 kwietnia 2009r. Warmińsko-Mazurska Filharmonia w Olsztynie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu.

W dniu 27 marca 2009r. Warmińsko-Mazurska Filharmonia zawarła z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę dotyczącą dofinansowania inwestycji - budowy nowej siedziby Filharmonii - w ramach programu Promesa. Zgodnie z zawartą umową dofinansowanie obejmować będzie wkład własny w kwocie 3 400 000 złotych wydatków kwalifikowalnych.

Wydatki poniesione w przedmiotowym okresie dotyczyły jedynie wydatków związanych dzierżawą ogrodzenia i ochroną placu budowy - realizowane były na podstawie zawartych umów z usługodawcami.

Wydatki inwestycyjne w tym okresie wyniosły: 73 298,63złotych