

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2010 roku.

1. Zadanie inwestycyjne - „Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie”

Przedmiotem zadania „*Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie*” jest przeprowadzenie prac rewitalizacyjnych w budynku Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie złożył projekt pt.: „*Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; priorytet XI tj. Kultura i dziedzictwo kulturowe; działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

W ramach projektu przewidziano wykonanie następujących prac:

1. Restauracja Widowni Dużej Sceny i Foyer.
2. Modernizacja Sceny Kameralnej wraz z zapleczem scenicznym.
3. Budowa Sceny Margines.
4. Nadbudowa i budowa łącznika między budynkiem głównym Teatru a budynkiem Studium Aktorskiego oraz remont dachu nad malarnią.
5. Remont elewacji budynku, schodów wejściowych i ogrodzenie posesji.

Przebieg realizacji projektu w I półroczu 2010 r.

W I półroczu 2010 r. trwała procedura wyłonienia Wykonawcy na wykonanie inwestycji „*Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie*”.

2 czerwca 2010 r. podpisana została umowa na wykonanie inwestycji „*Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie*” z Liderem Konsorcjum „Przemysłówka” Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego HOLDING Sp. z o. o.

W I półroczu 2010 r. zostały poniesione następujące koszty związane z inwestycją:

- Koszty osobowe (wynagrodzenia koordynatora projektu, asystenta koordynatora projektu, księgowa projektu) w wysokości 33.748,33 PLN.
- Nadzór podczas budowy (inżynier projektu) w wysokości 90.524,00 PLN brutto, 74.200,00 PLN netto.
- Pozostałe koszty (materiały biurowe, porady prawne, obsługa konta bankowego) w wysokości 46.957,38 PLN brutto, 38.569,00 PLN netto.
- Promocja projektu w wysokości 13.176,00 PLN brutto, 10.800,00 PLN netto.

Suma kosztów poniesionych w I półroczu 2010 r. wyniosła 184.405,71 PLN brutto, 157.317,33 PLN netto.

Do refundacji na koszty poniesione w I półroczu 2010 roku, zostały złożone następujące dyspozycje przelewu:

- Dyspozycja Przelewu nr 1 na kwotę – 8.828,88 PLN,
- Dyspozycja Przelewu nr 2 na kwotę – 3.905,75 PLN,
- Dyspozycja Przelewu nr 3 na kwotę – 20.257,12 PLN.

Na zaliczkę zostały złożone następujące dyspozycje:

- Dyspozycja Przelewu nr 4 na kwotę 47.501,08 PLN ze środków niewygasających z upływem 2009 r..
- Dyspozycja Przelewu nr 5 na kwotę 800.953,51 PLN na pokrycie wydatków w III kwartale 2010 r.

Suma kosztów poniesiona ze środków Samorządu Województwa na w/w zadanie w I półroczu 2010 roku wyniosła 79.048,60 PLN, z czego *Wydatek strukturalny* ujęty w Dz. VII Kultura pkt. 58 „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego” stanowi kwotę 50.316,91 PLN.

2. Modernizacja domu Środowisk Twórczych przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Projekt polega na nadaniu zdegradowanemu obiektowi „Domu Środowisk Twórczych” przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie (ul. Mickiewicza 2) funkcji kulturalnej i edukacyjnej i zakłada przebudowę, remont i ocieplenie budynku wraz zakupem sprzętu (środki trwałe).

Projekt „Modernizacja domu Środowisk Twórczych przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie” jest wpisany w Lokalny Program Rewitalizacji obszaru miasta Olsztyn na lata 2007-2015.

Poniesione zostały koszty związane z:

- przygotowaniem studium wykonalności do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013:
 - Faktura VAT MP NR 9/03/2010 z dnia 10.03.2010 r. na kwotę brutto 9.150,00 PLN – I rata.
 - Faktura VAT MP NR 4/04/2010 z dnia 22.04.2010 r. na kwotę brutto 9.150,00 PLN – II rata.
- Przeszacowaniem kosztorysów:
 - Rachunek Nr 7/2010 z dnia 20.04.2010 r. na kwotę 700,00 PLN brutto – za wykonanie przeszacowania kosztorysu budowlanego.
 - Umowa o dzieło Nr 2/10 z dnia 24.03.2010 r. na kwotę brutto 400,00 PLN – za wykonanie przeszacowania kosztorysu inwestorskiego wod.- kan. i co.
 - Faktura VAT nr 6/2010 z dnia 01.04.2010 r. na kwotę brutto 500,00 PLN – za wykonanie przeszacowania wartości kosztorysu inwestorskiego elektrycznego.

Suma kosztów poniesiona na w/w zadanie w I półroczu 2010 roku wyniosła 19.900,00 PLN, z czego *Wydatek strukturalny* ujęty w Dz. VII Kultura pkt. 59 „Rozwój infrastruktury kultury” stanowi kwotę 16.913,77 PLN.