

# INFORMACJA O REALIZACJI KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH W 2019 ROKU

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  
Warszawa, 30 czerwca 2020 r.

## WYKAZ SKRÓTÓW

BP – budżet państwa  
BŚ – Bank Światowy  
BRRE – Bank Rozwoju Rady Europy  
B+R – badania i rozwój  
CEF – Connecting Europe Facility  
DDP MI – Departament Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury  
DEO MK – Departament Energii Odnawialnej w Ministerstwie Klimatu  
DIR MNiSW – Departament Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
DOI MZ - Departament Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia  
DGM MGMiZS – Departament Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
DGWiZS MGMiZS – Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
DI – Dokument Implementacyjny  
DL MliB – Departament Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa  
DRP MFiPR – Departament Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej  
EPM - System Zarządzania Inwestycjami PKP PLK S.A. Enterprise Project Management  
FRKF – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej  
FS – Fundusz Spójności  
ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne  
IP – instytucja pośrednicząca  
IZ – instytucja zarządzająca  
KT – kontrakt terytorialny  
MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej  
MFiPR - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  
MGMiZS – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
MI – Ministerstwo Infrastruktury  
MliB – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  
MliR – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
MK – Ministerstwo Klimatu  
MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
MNiSW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
MR – Ministerstwo Rozwoju  
MS – Ministerstwo Sportu  
MSiR – Ministerstwo Sportu i Turystyki  
MZ – Ministerstwo Zdrowia  
NCBiR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
PBDK – Program Budowy Dróg Krajowych  
PI – priorytet inwestycyjny  
PO IiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  
PO IR– Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020  
PO PW– Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020  
PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  
PSM – państwowa szkoła muzyczna  
PZRP – plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy  
RANB – regionalne agendy naukowo-badawcze  
RPO – regionalny program operacyjny  
SM – szkoła muzyczna  
SRT – Strategia Rozwoju Transportu  
UM – Urząd Marszałkowski  
UZPPR – ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020)

WD – województwo dolnośląskie  
WK-P – województwo kujawsko-pomorskie  
WLU – województwo lubelskie  
WLB – województwo lubuskie  
WŁ – województwo łódzkie  
WMP – województwo małopolskie  
WMA – województwo mazowieckie  
WO – województwo opolskie  
WP – województwo podlaskie  
WPIK – Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych  
WPK – województwo podkarpackie  
WPM – województwo pomorskie  
WSL – województwo śląskie  
WŚ – województwo świętokrzyskie  
WUMiUW – Wojewódzki Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
W WM – województwo warmińsko-mazurskie  
WP – województwo wielkopolskie  
WZ – województwo zachodniopomorskie  
ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  
ZSM – Zespół Szkół Muzycznych  
ZW – Zarząd Województwa  
ZRID – Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej

## SPIS TREŚCI

WSTĘP .....	6
INFORMACJE OGÓLNE .....	6
1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE.....	10
1.1 strona właściwa: samorządowa .....	10
1.2 strona właściwa: rządowa .....	15
2. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE .....	21
2.1 strona właściwa: samorządowa .....	21
2.2 strona właściwa: rządowa .....	29
3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE .....	35
3.1 strona właściwa: samorządowa .....	35
3.2 strona właściwa: rządowa .....	39
4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE .....	45
4.1 strona właściwa: samorządowa .....	45
4.2 strona właściwa: rządowa .....	49
5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE .....	54
5.1 strona właściwa: samorządowa .....	54
5.2 strona właściwa: rządowa .....	62
6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE .....	68
6.1 strona właściwa: samorządowa .....	68
6.2 strona właściwa: rządowa .....	73
7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE.....	79
7.1 strona właściwa: samorządowa .....	79
7.2 strona właściwa: rządowa .....	85
8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE.....	92
8.1 strona właściwa: samorządowa .....	92
8.2 strona właściwa: rządowa .....	95
9. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE.....	99
9.1 strona właściwa: samorządowa .....	99
9.2 strona właściwa: rządowa .....	106
10. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE.....	111
10.1 strona właściwa: samorządowa .....	111
10.2 strona właściwa: rządowa .....	115
11. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE.....	120
11.1 strona właściwa: samorządowa .....	120
11.2 strona właściwa: rządowa .....	124
12. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE .....	131

12.1 strona właściwa: samorządowa .....	131
12.2 strona właściwa: rządowa .....	137
13. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE .....	143
13.1 strona właściwa: samorządowa .....	143
13.2 strona właściwa: rządowa .....	147
14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE.....	151
14.1 strona właściwa: samorządowa .....	151
14.2 strona właściwa: rządowa .....	155
15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE .....	160
15.1 strona właściwa: samorządowa .....	160
15.2 strona właściwa: rządowa .....	163
16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE .....	168
16.1 strona właściwa: samorządowa .....	168
16.2 strona właściwa: rządowa .....	174
Załącznik 1: Wartości przedsięwzięć ujętych w Kontraktach Terytorialnych z podziałem na statusy (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.) [w zł]. .....	179
Załącznik 2: Wykaz projektów w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2019 r.). .....	180
Załącznik 3: Szczegółowe informacje nt. projektów przyjętych do realizacji w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego (stan na 31 grudnia 2019 r.). .....	189

## **WSTĘP**

Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku (dalej: Informacja) stanowi wykonanie art. 14r ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020, z późn. zm., dalej: uzppr) i przedstawia stan realizacji Kontraktów Terytorialnych (KT) na koniec 2019 roku.

Na potrzeby Informacji dla każdego województwa przygotowano tabele obrazujące wielkość środków finansowych wykorzystanych w ujętych w kontraktach terytorialnych projektach dotychczas realizowanych oraz planowanych do realizacji w kolejnych latach. Tabele zawierają informacje finansowe przesłane przez Stronę samorządową oraz Stronę rządową. Z uwagi na charakter procesu kontraktowania oraz dostępność danych w przypadku projektów planowanych do realizacji, wartości zawarte w tabelach mają charakter szacunkowy. Dodatkowo, w załączniku 1 do Informacji zamieszczono tabelę zbiorczą z zestawieniem danych finansowych dla całego kraju, z podziałem na środki samorządowe i rządowe. Tabela umożliwi ocenę ogólnej skali środków finansowych zaangażowanych w realizację kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw oraz całego kraju.

## **INFORMACJE OGÓLNE**

### Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

11 grudnia 2019 r. w Sejmie złożony został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw<sup>1</sup>, który wprowadza zmiany do niektórych przepisów dotyczących kontraktu terytorialnego. W art. 5 pkt 4c uzppr doprecyzowano definicję kontraktu terytorialnego wskazując, że kontrakt terytorialny dotyczy polityki spójności na lata 2014-2020 („kontrakt terytorialny – umowa określająca cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz wskazanego w niej województwa oraz sposób ich koordynacji i warunki realizacji, a także dofinansowanie opracowywanych przez zarząd województwa programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności na lata 2014-2020”).

W art. 27 nowelizacji zaproponowano wskazanie okresu obowiązywania kontraktów terytorialnych w brzmieniu: „Kontrakty terytorialne obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc do dnia ostatecznego rozliczenia programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności na lata 2014-2020, opracowanych przez zarządy województw, i przedsięwzięć wskazanych do realizacji na podstawie tych kontraktów.”

### Przedsięwzięcia dotyczące realizacji Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB)

Mając na uwadze szczególny, przekrojowy dla wszystkich RPO, charakter przedsięwzięcia z obszaru B+R, dotyczącego przygotowania RANB, informacja o stanie realizacji tego przedsięwzięcia odnosi się do wszystkich programów regionalnych. W ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 zrealizowane zostały 4 projekty (kwota dofinansowania: 1,09 mln PLN), w

---

<sup>1</sup> W dniu 28 maja 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Senat rozpatrzył ustawę na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2020 r. wnosząc poprawki. Projekt wraz z poprawkami Senatu został skierowany w dniu 19 czerwca 2020 r. do Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

trakcie realizacji jest 158 projektów (224,31 mln PLN), dla 2 projektów umowy rozwiązano w trakcie ich realizacji (2,85 mln PLN), zrezygnowano z realizacji 13 projektów. Kwota łączna dofinansowania dla 164 projektów wynosi 228,25 mln PLN (wykaz projektów w załączniku 2 do niniejszego dokumentu).

#### Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

W 2019 r. rozstrzygnięto konkurs ukierunkowany na tworzenie i realizowanie przez uczelnie kompleksowych, zintegrowanych programów rozwoju. Realizacja konkursu Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego, w opinii Instytucji Zarządzającej PO WER, wpisuje się w kierunek działań przewidziany w kontraktach terytorialnych i w PO WER, umożliwiając uczelniom realizację projektów odpowiadających na potrzeby dokumentów strategicznych, określających regionalne inteligentne specjalizacje. W tym celu, w fiszce konkursu sformułowano kryterium dostępu zobowiązujące wnioskodawcę do zagwarantowania zgodności działań w projekcie z RSI województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie, co zagwarantuje zgodność projektu z inteligentną specjalizacją regionu.

W projektach ubiegających się o wsparcie możliwa była realizacja następujących działań:

- realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych w oparciu o analizy i prognozy potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
- podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju;
- wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy;
- tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów studiów doktoranckich;
- włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej w prowadzeniu programów kształcenia na polskich uczelniach;
- wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia;
- działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni;
- działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych na uczelniach.

W ramach naboru złożono 66 wniosków o dofinansowanie na kwotę 498 mln PLN. Z uwagi na duże zainteresowanie beneficjentów i wysoką jakość złożonych wniosków, zdecydowano o zwiększeniu pierwotnej wysokości alokacji konkursu (300 mln PLN) i wyłonieniu do realizacji 49 projektów na łączną kwotę 372 mln PLN. Szczegółowe informacje na temat realizowanych projektów przedstawione zostały w załączniku 3.

#### Budżet Państwa w Kontraktach Terytorialnych na realizację RPO

Na podstawie postanowień kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw, zarządy województw mają możliwość przeznaczenia środków z budżetu państwa w kwocie łącznej 4 730 814 385,57 PLN na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych ze środków regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, z czego ok. 53% stanowią środki z budżetu państwa na umowy zawierane w ramach projektów EFRR (2 489 348 061,78 PLN), a 47% stanowią środki z budżetu państwa na umowy zawierane w ramach projektów EFS (2 241 466 323,79 PLN). W ramach środków z budżetu państwa na

umowy zawierane w ramach projektów EFRR wyróżniamy podział na umowy zawierane dla projektów „rewitalizacja”, na które przeznaczono kwotę w wysokości 1 122 188 764,81 PLN i projektów „innych niż rewitalizacja” z alokacją na poziomie 1 367 159 296,97 PLN.

Dla wszystkich województw łącznie, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., najwyższe wykorzystanie środków z budżetu państwa odnotowano wśród projektów EFRR „innych niż rewitalizacyjne” – na poziomie 76,50%, wśród projektów EFS – 73,80%, a najniższy wśród projektów EFRR „rewitalizacja” – 72,46%.

Zbiorcze dla wszystkich województw wartości poziomów wykorzystania wskazanych w kontraktach terytorialnych dla poszczególnych województw środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) przedstawia poniższa tabela.

	Limit środków z budżetu państwa z budżetu państwa [w zł]	Środki z budżetu państwa wydatkowane [w zł]	Środki z budżetu państwa pozostające do wydatkowania [w zł]	Poziom wydatkowania środków z budżetu państwa
Środki z budżetu państwa w umowach EFRR rewitalizacyjnych	1 122 188 764,81	813 129 355,47	309 059 409,34	72,46%
Środki z budżet państwa w umowach EFRR innych niż rewitalizacyjne	1 367 159 296,97	1 045 936 468,15	321 222 828,82	76,50%
Środki z budżetu państwa w umowach EFS	2 241 466 323,79	1 654 295 849,84	587 170 473,95	73,80%
<b>Razem</b>	<b>4 730 814 385,57</b>	<b>3 513 361 673,46</b>	<b>1 217 452 712,11</b>	<b>74,27%</b>

Źródło: Opracowanie własne.

Poziom wykorzystania środków z budżetu państwa w każdej z trzech kategorii projektów w podziale na województwa, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., wskazany został w poniższej tabeli rankingowej<sup>2</sup>:

budżet państwa w umowach EFRR „rewitalizacja”		budżet państwa w umowach EFRR „inne niż rewitalizacja”		budżet państwa w umowach EFS	
Dolnośląskie	98,05%	Dolnośląskie	99,98%	Lubuskie	91,44%
Pomorskie	96,50%	Podlaskie	99,90%	Lubelskie	87,24%
Małopolskie	96,29%	Opolskie	99,82%	Warmińsko-Mazurskie	83,40%
Opolskie	92,10%	Lubelskie	99,37%	Dolnośląskie	78,81%

<sup>2</sup> Należy mieć na uwadze, że wskazane w tabeli wartości dotyczą umów już zawartych i nie uwzględniają środków budżetu państwa zabezpieczonych za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 3 kontraktów terytorialnych, które nie zostały jeszcze zakontraktowane.



Lubuskie	88,44%	Świętokrzyskie	96,56%	Mazowieckie	77,99%
Mazowieckie	82,12%	Lubuskie	96,44%	Wielkopolskie	73,74%
Lubelskie	79,95%	Pomorskie	96,25%	Małopolskie	72,17%
Wielkopolskie	75,92%	Wielkopolskie	91,85%	Zachodniopomorskie	72,06%
Świętokrzyskie	68,96%	Podkarpackie	90,31%	Pomorskie	71,59%
Śląskie	67,37%	Warmińsko-Mazurskie	84,24%	Opolskie	71,40%
Podlaskie	65,22%	Śląskie	77,68%	Podkarpackie	71,07%
Warmińsko-Mazurskie	58,73%	Zachodniopomorskie	57,54%	Świętokrzyskie	69,52%
Łódzkie	52,47%	Łódzkie	45,54%	Śląskie	68,96%
Zachodniopomorskie	45,12%	Mazowieckie	38,86%	Podlaskie	67,36%
Podkarpackie	36,08%	Małopolskie	36,05%	Kujawsko-Pomorskie	64,91%
Kujawsko-Pomorskie	10,45%	Kujawsko-Pomorskie	24,18%	Łódzkie	62,73%

Źródło: Opracowanie własne.

#### Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

W 2019 r. Ministerstwo kontynuowało wprowadzony w 2017 r., na podstawie planów naprawczych przygotowanych przez Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi we współpracy z właściwymi Związkami ZIT, system kwartalnej weryfikacji poziomu kontraktacji alokacji dedykowanej instrumentowi ZIT, a od 2018 r. również poziomu zaakceptowanych wniosków o płatność dla tej alokacji w poszczególnych województwach. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. poziom kontraktacji alokacji dedykowanej instrumentowi ZIT wyniósł średnio 83,4%, natomiast poziom zatwierdzonych wniosków o płatność osiągnął średnio 39,0%, co oznacza osiągnięcie celów wyznaczonych na koniec 2019 r. dla wszystkich Związków ZIT miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich (średnio 81,48% dla kontraktacji alokacji dedykowanej instrumentowi ZIT oraz średnio 32,68% dla zatwierdzonych wniosków o płatność).

## 14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego został zawarty pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WiM 2014-2020. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 16 października 2018 r. podpisano Aneks nr 3, w którym zwiększono kwotę środków przeznaczonych na pomoc techniczną.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Warmińsko-Mazurskie	18,8 mld zł	Ogółem: 261 874 226 PLN: - EFS: 126 758 377 PLN - rewitalizacja z EFRR: 80 171 853 PLN - inne z EFRR: 54 943 995 PLN Fundusz Pracy: 100 mln EUR	KT WWM obejmuje 48 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ B+R: 4</li> <li>▪ Edukacja: 3</li> <li>▪ Energetyka: 5</li> <li>▪ Kultura: 6</li> <li>▪ Rewitalizacja: 1</li> <li>▪ Sport: 1</li> <li>▪ Środowisko: 2</li> <li>▪ Transport: 24</li> <li>▪ Zdrowie: 2</li> </ul>

### 14.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 21 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>408</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 5 przedsięwzięć

1. *Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – II etap: status – inny*<sup>409</sup>.

2. *Pomnik historii „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 478 689,59 PLN, w tym UE: 18 114 698,15 PLN (PO liŚ).*

3. *Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perła architektury gotyckiej w Polsce – III etap: projekt planowany do realizacji ze środków Funduszy Norweskich/EOG. Planowana data złożenia wniosku: w zależności od planowanego terminu ogłoszenia konkursu w harmonogramie konkursów w ramach Funduszy Norweskich/ EOG. Wartość projektu ogółem: 20 000 000,00 PLN.*

4. *Rozbudowa i przebudowa oraz remont Teatru im. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu*

<sup>408</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. warmińsko-mazurskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć).

<sup>409</sup> Wartość projektu ogółem: 20 752 844,59 PLN. Projekt planowany do realizacji w przypadku uruchomienia odpowiedniego programu i pozyskania środków. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

4.1 *Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu od ul. Teatralnej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 074 160,46 PLN, w tym UE: 12 190 732,37 PLN (PO liś).

4.2 *Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 615 859,06 PLN, w tym UE: 4 500 067,60 PLN (RPO).

5. *Wsparcie obszaru kultury w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*:

w ramach przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

5.1 *Uczytelnienie i ekspozycja relikwii średniowiecznych fortyfikacji Olsztyna*: status – inny<sup>410</sup>.

5.2 *Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 750 946,14 PLN, w tym UE: 15 065 040,65 PLN (PO liś).

- środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. *Ochrona jezior poprzez stworzenie systemów kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Mrągowo, Giżycko, Pisz, Węgorzewo, Orzysz, Mikołajki i Ryn*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 134 000 000,00 PLN, w tym UE: 113 900 000,00 PLN.

2. *Realizacja II etapu Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030*<sup>411</sup>

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

2.1 *Budowa lodotamaczy dla RZGW Gdańsk*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 74 026 200,00 PLN, w tym UE: 62 900 000,00 PLN (PO liś).

2.2 *Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 130 117 669,90 PLN, w tym UE: 110 594 060,06 PLN (PO liś).

2.3 *Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap II - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu*: status – inny<sup>412</sup>.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*: status - inny<sup>413</sup>:

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

---

<sup>410</sup> Wartość projektu ogółem: ok. 12 000 000,00 PLN. Projekt planowany do realizacji w przypadku ogłoszenia odpowiedniego konkursu i pozyskania środków. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>411</sup> Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

<sup>412</sup> Projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: w zależności od planowanego terminu ogłoszenia konkursu. Szacowana wartość projektu ogółem: 99 780 000,00 PLN.

<sup>413</sup> Przedsięwzięcie zaproponowane przez stronę rządową. Gmina Olsztyn zaproponowała realizację dwóch inwestycji o łącznej wartości 103,5 mln PLN, tj: 1. Modernizacja hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie, 2. Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie. W RPO WiM 2014-2020 brak jest możliwości pozyskania środków na w/w przedsięwzięcia w formule ZIT. Projekty te będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WiM 2014-2020 (projekt "Modernizacja hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie" planowany jest do wsparcia w trybie pozakonkursowym, pre-umowa została podpisana w dn. 21.04.2020 r., planowane złożenie wniosku o dofinansowanie i podpisanie umowy w III kw. 2020 r.) W związku z tym, iż są to nowe przedsięwzięcia, które nie były przedmiotem uzgodnień w formule ZIT i tym samym dofinansowania ze środków RPO WiM 2014-2020, zaproponowano by nie ujmować ich w załączniku do KT. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2019 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

Projekt pn.: Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap I: w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 38 934 295,77 PLN, w tym UE: 19 939 697,62 PLN (dotacja i pożyczka z NFOŚiGW).

- transport: 7 przedsięwzięć

1. Wzmacnianie potencjału gospodarczego stolicy województwa poprzez optymalizację jej układu drogowego

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji pięć projektów:

1.1 Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 131 477 439,74 PLN, w tym UE: 94 423 968,92 PLN (PO PW).

1.2 Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 67 022 817,86 PLN, w tym UE: 54 605 566,71 PLN (PO PW).

1.3 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 598 w Olsztynie na odcinku od Al. Warszawskiej do skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego: rezygnacja z realizacji.

1.4 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 w Olsztynie na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej: status – inny<sup>414</sup>.

1.5 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 34 392 504,39 PLN, w tym UE: 29 023 909,03 PLN (PO PW).

2. Budowa mostów na rzece Elbląg i Kanale Jagiellońskim wraz z układem komunikacyjnym: rezygnacja z realizacji.

3. Budowa bocznic kolejowej i terminalu Nr 2 w Elblągu: rezygnacja z realizacji.

4. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

4.1 Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - tańcuchy ekomobilności: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 101 663 962,63 PLN, w tym UE: 86 414 368,16 PLN (PO PW).

4.2 Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 527 018 643,32 PLN, w tym UE: 365 224 505,54 PLN (PO PW)<sup>415</sup>.

5. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”:

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji cztery projekty:

---

<sup>414</sup> Wartość projektu ogółem: 119 319 843,47 PLN. Projekt planowany do realizacji w przypadku ogłoszenia odpowiedniego konkursu i pozyskania środków. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>415</sup> W listopadzie 2019 roku Beneficjent - Gmina Olsztyn złożyła wniosek o dofinansowanie w trybie dla "dużego" projektu, który zwiększył wartość projektu ogółem i wartość dofinansowania. 17 marca 2020 roku Komisja Europejska podpisała Decyzję Wykonawczą zatwierdzającą wkład finansowy na rzecz dużego projektu "Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa", wybranego jako część Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, CCI 019PL16RFMP002. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego w 2019 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

- 5.1 Etap I - budowa śluzy „Guzianka II”, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie – Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 28 374 031,37 PLN, w tym UE: 23 550 848,35 PLN (RPO).
- 5.2 Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 55 794 068,2 PLN, w tym UE: 40 486 036,30 PLN (RPO).
- 5.3 Etap II B - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 73 418 455,82 PLN, w tym UE: 60 201 211,82 PLN (RPO).
- 5.4 Etap III - remont śluzy „Guzianka I” oraz śluzy i jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa umocnień 3 kanałów i rzeki Węgoropy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 31 795 000,00 PLN, w tym UE: 27 025 750,00 PLN (RPO).
6. Budowa obrotnicy dla statków w Elblągu: rezygnacja z realizacji.
7. Budowa nowego nabrzeża przy ul. Radomskiej przedłużenie terminala składowo-przetadunkowego: rezygnacja z realizacji.
- B+R: 1 przedsięwzięcie<sup>416</sup>
    1. *Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 60 741 691,24 PLN, w tym UE: 44 775 591,61 PLN (RPO)
  - edukacja: 1 przedsięwzięcie
    1. *Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie*: rezygnacja z realizacji.
  - zdrowie: 2 przedsięwzięcia
    1. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.*: rezygnacja z realizacji projektu.
    2. *Centrum medyczne i przyrodolecznicze*: rezygnacja z realizacji projektu.
  - rewitalizacja: 1 przedsięwzięcie
    1. *Kompleksowa rewitalizacja społeczna, fizyczna, gospodarcza i środowiskowa miast województwa objętych siecią Cittaslow*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 194 520 616,00 PLN, w tym UE: 148 808 271,20 PLN (RPO).

---

<sup>416</sup> Aneksem nr 2 do KT dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego podpisanym w dn. 30.05.2017 r. usunięto trzy przedsięwzięcia tj. Centrum Medyczne i Przyrodolecznicze – centrum naukowe medycyny eksperymentalnej, Inteligentne technologie w ochronie środowiska Infrastruktura dydaktyczno-badawcza dostosowana do „smart specialisation” w zakresie drzewnictwa, a w przypadku Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski nastąpiła zmiana właściwości na str. rządową. Ponadto, zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R są także 2 projekty nieujęte w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT) pn.:

1. *Optymalizacja i doposażenie infrastruktury badawczej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie jako kreatora/inicjatora innowacyjnych badań i implementacji rozwiązań w zakresie RIS na rynek komercyjny*: rezygnacja z realizacji projektu
2. *Zakład Badania Biopreparatów IIPM w Mrągowie*: rezygnacja z realizacji.

## 14.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego strona rządowa jest stroną odpowiedzialną za realizację 27 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 3 przedsięwzięcia

1. *Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie warmińsko-mazurskim*

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. warmińsko-mazurskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 1) – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk: status – inny<sup>417</sup>.*
3. *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 022 342,71 w tym UE: 19 794 484,04 PLN (RPO)<sup>418</sup>.*

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji. Ponadto, strona samorządowa przedstawiła informację o następujących projektach<sup>419</sup>:

- 1.1 *Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 500 000,00 PLN, w tym UE: 11 137 500,00 PLN (RPO).*
- 1.2 *Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu: projekt planowany do realizacji. Wartość projektu ogółem: 16 900 000,00 PLN, w tym UE: 14 365 000,00 PLN (RPO).*
- 1.3 *Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu - utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 527 338,22 PLN, w tym UE: 14 374 131,91 PLN (RPO).*
2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

Projekt w trakcie realizacji<sup>420</sup>. Wartość projektu ogółem: 17 313 095,97 PLN, w tym UE: 14 591 477,28 PLN (PO WER).

- energetyka: 3 przedsięwzięcia

1. *Sieci energetyczne w województwie warmińsko-mazurskim: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty:*

---

<sup>417</sup> Umowa RPWM.01.01.00-28-0001/17-03 rozwiązana 2020-03-20 z powodu niemożliwych do rozwiązania przeszkód w zakładanym modelu PPP. Źródło: DRP MFIPR.

<sup>418</sup> Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku*, UM woj. warmińsko – mazurskiego. Zgodnie z danym DRP MFIPR, na dzień 31.12.2019 r. projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b, nie został złożony wniosek.

<sup>419</sup> Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, UM woj. warmińsko – mazurskiego.

<sup>420</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0011/15 jest realizowany przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie. Tytuł projektu: Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. Okres realizacji projektu to 01.01.2016 r.- 30.06.2023 r.

- 1.1. Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa - Operator SA: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 34 371 471,43 PLN, w tym środki UE: 23 751 428,57 PLN.
- 1.2. Rozbudowa stacji Olsztyn-Mątki: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 66 964 922,01 PLN, w tym środku UE: 12 402 868,81 PLN.
- 1.3. Przebudowa stacji 110/15 kV Nidzica w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej; projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 813 000,00 PLN, w tym UE: 2 255 663,47 PLN.
2. Budowa elektrociepłowni Olsztyn: projekt pn. Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i ciepłej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: MK nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem<sup>421</sup>.
3. Rozwój klastrów energii w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:  
w ramach przedsięwzięcia realizowane są cztery projekty klastrowe:
  - 3.1. Olecki Klaster Odnawialnej Energii Elektrycznej i Ciepłej „Zielone Olecko” (beneficjent - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Olecku Sp. z o.o.). Projekt pn: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii ciepłej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i budowy węzłów ciepłych”: status – inny<sup>422</sup>.
  - 3.2. Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Solamen Sp. z o.o.): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 052 850,00 PLN, w tym UE: 2 306 563,08 PLN.
  - 3.3. Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Energia Słoneczna S.C.): rezygnacja z realizacji.
  - 3.4. Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Mazurska Fundacja Wspierania Energetyki Regionalnej): status – inny.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie warmińsko-mazurskim

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ<sup>423</sup>. Obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (PSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Olecku, PSM I stopnia im. Arno Kanta w Działdowie, PSM I i II

---

<sup>421</sup> Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 r. w obszarze energetyki (projekty inne niż klastry energii), DFE MK.

<sup>422</sup> Umowa o dofinansowanie projektu pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii ciepłej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i budowy węzłów ciepłych (beneficjent - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Olecku Sp. z o.o.) została rozwiązana w dniu 09.05.2019 r. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, UM woj. warmińsko – mazurskiego.

<sup>423</sup> Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

stopnia im. F. Chopina w Olsztynie, PSM I stopnia w Mrągowie, PSM I stopnia w Lidzbarku Warmińskim, PSM I stopnia w Giżycku, PSM I stopnia w Kętrzynie, Internat Zespołu PSM w Elblągu.

- sport: 1 przedsięwzięcie

1. *Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie Kortowo*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 9 263 300,00 PLN, w tym środki BP (w tym FRKF): 3 500 000,00 PLN, środki JST: 5 763 000,00 PLN.

- transport: 17 przedsięwzięć

- transport drogowy (9)

1. *S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: Gdańsk – Elbląg, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – odcinki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 1.1 *Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Miłomłyn – Olsztynek*: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 745 395 100,00 PLN, w tym UE: 1 175 674 662,45 (PO IIŚ).

- 1.2 *Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Nidzica – Napierki*: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 596 070 700,00 PLN, w tym UE: 348 326 367,88 PLN (PO IIŚ).

2. *S-51 Olsztyn – Olsztynek*: realizacja projektu zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 666 775 500,00 PLN, w tym środki UE: 867 306 201,54 PLN (PO IIŚ).

3. *Obwodnica Olsztyna w ciągu DK Nr 16*: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 486 491 300,00 PLN, w tym środki UE: 367 706 575,29 PLN (PO IIŚ).

4. *S-61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa – na terenie województwa warmińsko-mazurskiego*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 181 631 000,00 PLN, w tym środki UE: 406 496 417,00 PLN (CEF).

5. *Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 392 705 900,00 PLN.

6. *Budowa drogi krajowej DK 16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo*: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK jako droga ekspresowa. Wartość projektu ogółem: 687 300 000,00 PLN.

7. *Budowa obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu DK 51*: w 2019 r. inwestycja nie została skierowana do realizacji. Brak zapewnienia finansowania w PBDK.

8. *Przebudowa drogi krajowej DK 53 Leleszki – Jęcznik do parametrów 2+1*: brak realizacji, inwestycja nie znajduje się w PBDK.

9. *Budowa drogi krajowej DK 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Etk (z wyłączeniem obwodnicy Etku)*: brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania.

- transport kolejowy (7)

1. *Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Etk – Szczytno*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 208 540 449,87 PLN, w tym UE: 262 027 757,38 PLN (PO PW).

2. *Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 436 242 219,18 PLN, w tym UE: 369 182 256,32 PLN.

3. *Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Etk – Korsze wraz z elektryfikacją*: projekt planowany do realizacji ze środków PO IIŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: wrzesień 2020 r. Wartość projektu ogółem: 631 521 132,44 PLN.



4. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo*<sup>424</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 222 132 705,88 PLN, w tym UE: 188 812 800,00 PLN (RPO).
  5. *Kolejowe przedsięwzięcia multilokalizacyjne służące poprawie bezpieczeństwa na newralgicznych skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami w województwie warmińsko-mazurskim*: rezygnacja z realizacji.
  6. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Łtawa – Korsze*: realizacja zakończona<sup>425</sup>. Wartość projektu ogółem: 199 417 100,00 PLN<sup>426</sup>.
  7. *Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakisзки (granica państwa)* <sup>427</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 712 637 225,54 PLN, w tym środki UE: 605 741 641,70 PLN.
- transport morski (1)
    1. *Przebudowa wejścia do portu morskiego w Elblągu*: rezygnacja z realizacji projektu<sup>428</sup>.

---

<sup>424</sup> Przedsięwzięcie realizowane poprzez projekt pn.: *Prace na liniach kolejowych nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn – Gutkowo – Dobre Miasto*.

<sup>425</sup> Realizacja projektu ze środków BP zakończyła się. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

<sup>426</sup> Wartość projektu pochodzi z *Informacji o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 roku w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI. DTK MI nie przedstawiło danych za 2019 r.

<sup>427</sup> Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: *Prace na linii E75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakisзки (granica państwa), etap I odcinek Białystok –Etk*.

<sup>428</sup> Projekt pn.: *Poprawa parametrów toru do portu Elbląg* wpisany do DI (poz. 26) , ale nie kwalifikuje się do PO IIŚ (nie leży w sieci TEN-T). Projekt jest planowany do realizacji w latach 2021-2030 z udziałem dotacji unijnych. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze transportu morskiego*, DGM MGMIZS.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]			Rządowe [w zł]			Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	w trakcie	planowane	zakończone		
Badania i Rozwój	74 241 691	16 900 000	20 527 338	0	0	0	<b>111 669 029</b>	4
Edukacja	0	0	0	17 313 096	0	0	<b>17 313 096</b>	3
Energetyka	42 987 146	300 000 000	0	105 149 393	0	0	<b>448 136 539</b>	5
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	81 854 330	52 752 845	0	0	0	0	<b>134 607 174</b>	6
Rewitalizacja	194 520 616	0	0	0	0	0	<b>194 520 616</b>	1
Sport	0	0	0	0	0	9 263 300	<b>9 263 300</b>	1
Środowisko	134 000 000	0	0	0	0	0	<b>134 000 000</b>	2
Transport / drogi	0	119 319 843	232 892 762	2 574 336 900	687 330 000	5 494 732 600	<b>9 108 612 105</b>	13
Transport / koleje	0	0	0	1 679 552 600	631 521 132	0	<b>2 311 073 733</b>	7
Transport / miejski	628 682 606	0	0	0	0	0	<b>628 682 606</b>	1
Transport / śródlądowy	157 586 555	31 795 000	0	0	0	0	<b>189 381 555</b>	2
<b>Razem</b>	1 313 872 944	520 767 688	253 420 100	4 376 351 990	1 318 851 132	5 503 995 900	<b>13 287 259 755</b>	<b>45</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>429</sup>.

<sup>429</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

**Załącznik 1: Wartości przedsięwzięć ujętych w Kontraktach Terytorialnych z podziałem na statusy (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.) [w zł].**

Województwo	Samorządowe				Rządowe				Razem
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem	
Dolnośląskie	2 420 112 072	1 097 571 304	148 891 022	<b>3 666 574 398</b>	9 291 978 413	161 612 011	4 171 738 443	<b>13 625 328 866</b>	<b>17 291 903 264</b>
Kujawsko-Pomorskie	3 642 747 578	30 854 528	70 360 880	<b>3 743 962 986</b>	4 916 789 974	295 624 656	664 265 100	<b>5 876 679 729</b>	<b>9 620 642 715</b>
Lubelskie	1 283 316 551	764 933 290	570 905 114	<b>2 619 154 955</b>	7 796 353 294	11 781 305 614	1 982 994 031	<b>21 560 652 939</b>	<b>24 179 807 894</b>
Lubuskie	983 109 034	75 397 992	88 581 011	<b>1 147 088 037</b>	4 585 239 112	117 168 351	1 332 596 674	<b>6 035 004 137</b>	<b>7 182 092 174</b>
Łódzkie	3 712 338 746	657 422 065	91 990 619	<b>4 461 751 430</b>	14 124 743 818	157 744 600	424 624 500	<b>14 707 112 918</b>	<b>19 168 864 347</b>
Małopolskie	4 803 086 519	979 164 868	36 145 264	<b>5 818 396 651</b>	12 158 710 357	6 443 231 243	1 014 925 762	<b>19 616 867 362</b>	<b>25 435 264 012</b>
Mazowieckie	9 004 065 272	3 620 532 287	425 699 297	<b>13 050 296 856</b>	19 650 204 064	2 869 831 000	5 390 287 330	<b>27 910 322 394</b>	<b>40 960 619 249</b>
Opolskie	678 009 317	0	138 254 335	<b>816 263 652</b>	2 572 440 263	696 128 999	389 568 600	<b>3 658 137 862</b>	<b>4 474 401 514</b>
Podkarpackie	2 060 181 192	735 114 043	1 224 585 036	<b>4 019 880 271</b>	1 731 585 253	9 734 000 043	754 200 452	<b>12 219 785 749</b>	<b>16 239 666 019</b>
Podlaskie	1 142 698 636	652 880 912	996 043 435	<b>2 791 622 982</b>	7 602 344 958	7 737 202 000	2 504 445 794	<b>17 843 992 751</b>	<b>20 635 615 733</b>
Pomorskie	4 984 908 851	255 246 183	289 973 747	<b>5 530 128 781</b>	9 981 853 547	846 588 034	3 849 489 200	<b>14 677 930 781</b>	<b>20 208 059 562</b>
Śląskie	3 125 202 795	807 068 557	385 806 712	<b>4 318 078 064</b>	11 086 873 926	4 559 883 150	3 014 473 500	<b>18 661 230 577</b>	<b>22 979 308 640</b>
Świętokrzyskie	785 107 898	997 563 997	391 967 268	<b>2 174 639 164</b>	951 099 067	655 194 720	1 795 667 493	<b>3 401 961 280</b>	<b>5 576 600 443</b>
Warmińsko-Mazurskie	1 313 872 944	520 767 688	253 420 100	<b>2 088 060 732</b>	4 376 351 990	1 318 851 132	5 503 995 900	<b>11 199 199 022</b>	<b>13 287 259 755</b>
Wielkopolskie	3 767 030 396	511 168 251	340 764 180	<b>4 618 962 828</b>	7 512 897 013	1 203 752 455	3 550 196 100	<b>12 266 845 568</b>	<b>16 885 808 396</b>
Zachodniopomorskie	3 596 311 137	690 288 027	125 227 462	<b>4 411 826 626</b>	12 910 985 830	1 261 785 000	402 980 000	<b>14 575 750 830</b>	<b>18 987 577 456</b>
<b>Razem</b>	47 302 098 937	12 395 973 992	5 578 615 481	<b>65 276 688 410</b>	131 250 450 877	49 839 903 008	36 746 448 879	<b>217 836 802 764</b>	<b>283 113 491 174</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>481</sup>

<sup>481</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; realizowane jest również przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

Załącznik 2: Wykaz projektów w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agencji naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2019 r.).

województwo	nazwa projektu	aktualny status projektu (na dzień 31.12.2019)	wartość projektu ogółem (w PLN)	wkład UE w podpisanej umowie (w PLN)	środki prywatne w podpisanej umowie (w PLN)	data rozpoczęcia realizacji projektu	data zakończenia realizacji projektu	Konkurs
Dolnośląskie	Opracowanie inteligentnego systemu chłodzenia serwerowni oraz urządzeń sterowniczych elektroenergetyki z zastosowaniem chemicznej akumulacji ciepła odpadowego	Rezygnacja z realizacji				2016-11-01	2019-02-28	1/4.1.2/2016/POIR
Dolnośląskie	Opracowanie innowacyjnego produktu oparłego o przeciwciała IgY przeciwko zakażeniom bakteryjnym	Rezygnacja z realizacji				2018-06-01	2021-05-31	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowopowstających	W trakcie realizacji	520 625,00	359 500,00	1 61 125,00	2019-04-01	2022-03-31	1/4.1.2/2018/POIR
Dolnośląskie	BladderDx- Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego	W trakcie realizacji	4 870 700,00	3 535 735,00	1 334 965,00	2019-07-01	2022-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
Dolnośląskie	Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pneumoniae wraz z identyfikacją oporności na antybiotyki	W trakcie realizacji	4 831 075,00	3 537 935,00	1 293 140,00	2018-10-01	2021-09-23	1/4.1.2/2018/POIR
Dolnośląskie	Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety na bazie kwasu alfa-ketoglutarynowego pozyskiwanego na na drodze biologicznej z udziałem drożdży <i>Yarrowia lipolytica</i>	W trakcie realizacji	1 015 840,00	1 015 840,00	0,00	2019-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
Dolnośląskie	Technologia wykorzystania odpadów wydobywanych przy równoczesnym ograniczeniu ich powstawania na etapie eksploatacji złoża gnejsu Doboszwice 1	W trakcie realizacji	3 884 831,73	3 884 831,73	0,00	2018-06-01	2021-05-31	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Technologia wykorzystania odpadów wydobywanych przy równoczesnym ograniczeniu ich powstawania na etapie eksploatacji złoża gnejsu Doboszwice 1	W trakcie realizacji	1 831 178,70	1 098 707,22	732 471,48	2018-06-01	2021-05-31	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość.	W trakcie realizacji	477 828,00	477 828,00	0,00	2018-03-01	2020-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość.	W trakcie realizacji	230 337,90	230 337,90	0,00	2018-03-01	2020-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania chemicznych w rozwoju nowej klasy leków	W trakcie realizacji	659 048,32	659 048,32	0,00	2018-04-01	2020-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków	W trakcie realizacji	2 165 085,00	1 685 268,00	479 817,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Dolnośląskie	Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków	W trakcie realizacji	2 149 290,00	2 149 290,00	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Kujawsko-Pomorskie	Opracowanie nowej technologii zagospodarowania odpadowego diamentu węgla do wytworzenia porożarów stosowanych przy wytworzeniu różnych typów pianek poliuretanowych przeznaczonych do zastosowań w przemyśle.	Rezygnacja z realizacji				2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
Kujawsko-Pomorskie	Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	Realizacja zakończona	117 819,00	70 691,40	47 127,60	2017-02-01	2019-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
Kujawsko-Pomorskie	Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	Realizacja zakończona	242 307,00	175 687,20	66 619,80	2017-02-01	2019-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
Kujawsko-Pomorskie	Hemostatyczne, resorbowalne opatunki podwójnego zastosowania	W trakcie realizacji	598 738,14	389 179,79	209 558,35	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Lubelskie	Zarządzenie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta	W trakcie realizacji	485 866,00	256 122,40	229 743,60	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Lubelskie	Zarządzenie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta	W trakcie realizacji	1 174 773,60	1 174 773,60	0,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR

Lubelskie	Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowopowstałych	W trakcie realizacji	738 366,04	738 366,04	738 366,04	0,00	2019-04-01	2022-03-31	1/4.1.2/2018/POIR
Lubelskie	Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczony do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu	W trakcie realizacji	2 024 100,00	1 619 280,00	404 820,00	0,00	2017-03-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR
Lubelskie	Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową	W trakcie realizacji	889 321,23	533 306,30	356 014,93	0,00	2017-06-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR
Lubelskie	Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową	W trakcie realizacji	2 020 173,48	2 020 173,48	0,00	0,00	2017-06-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR
Lubelskie	Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi	W trakcie realizacji	2 090 142,00	1 608 927,75	481 214,25	0,00	2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
Lubelskie	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	W trakcie realizacji	688 000,00	275 200,00	412 800,00	0,00	2019-01-01	2021-09-30	1/4.1.2/2018/POIR
Lubuskie	Autonomiczny system monitorowania i przewidywania parametrów pracy pieca węglanego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego	W trakcie realizacji	1 061 563,24	631 160,70	430 402,54	0,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Hemostazyjne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania	W trakcie realizacji	2 645 332,56	2 645 332,56	0,00	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Hemostazyjne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania	W trakcie realizacji	2 789 757,12	1 410 756,75	1 379 000,37	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Zarządzenie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta	W trakcie realizacji	1 523 012,59	609 204,78	913 807,81	0,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Zarządzenie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta	W trakcie realizacji	867 560,64	867 560,64	0,00	0,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNA CZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	W trakcie realizacji	748 952,10	748 952,10	0,00	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNA CZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	W trakcie realizacji	916 495,45	916 495,45	0,00	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu obiegowego	W trakcie realizacji	884 990,15	535 577,62	349 412,53	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Łódzkie	Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu obiegowego	W trakcie realizacji	175 500,00	70 200,00	105 300,00	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Łódzkie	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji młokowanych drutów spawalniczych o podwyższonej odporności na korozję.	W trakcie realizacji	1 863 928,80	1 199 356,60	664 572,20	0,00	2018-03-01	2020-09-30	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji młokowanych drutów spawalniczych o podwyższonej odporności na korozję.	W trakcie realizacji	993 025,80	993 025,80	0,00	0,00	2018-03-01	2020-09-30	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Opracowanie i wdrożenie procesu wielowarstwowego wydruku Ink-Jet na potrzeby elektroniki elastycznej	W trakcie realizacji	2 487 509,06	1 789 647,44	697 861,62	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Łódzkie	Opracowanie i wdrożenie procesu wielowarstwowego wydruku Ink-Jet na potrzeby elektroniki elastycznej	W trakcie realizacji	1 873 313,69	1 873 313,69	0,00	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Łódzkie	Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego	W trakcie realizacji	1 213 917,12	756 575,41	457 341,71	0,00	2018-06-01	2021-05-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego	W trakcie realizacji	1 731 852,02	1 731 852,02	0,00	0,00	2018-06-01	2021-05-31	1/4.1.2/2017/POIR

Łódźkie	Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego z wykorzystaniem procesów koagulacji i zaawansowanego ufiltrowania pozwalającej na odzysk wody technologicznej i ograniczającej zużycie energii membran	W trakcie realizacji	2 216 328,03	2 216 328,03	2 216 328,03	2 16 328,03	0,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódźkie	Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego z wykorzystaniem procesów koagulacji i zaawansowanego ufiltrowania pozwalającej na odzysk wody technologicznej i ograniczającej zużycie energii membran	W trakcie realizacji	1 788 728,18	1 073 236,91	715 491,27	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR		
Łódźkie	Nowa generacja platformy tomografi przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi	W trakcie realizacji	1 976 225,60	1 976 225,60	0,00	2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR		
Łódźkie	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	2 559 034,98	2 559 034,98	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR		
Łódźkie	Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie radioterapii.	W trakcie realizacji	2 175 524,77	1 155 310,18	1 020 214,59	2017-02-01	2020-05-30	1/4.1.2/2016/POIR		
Małopolskie	Opracowanie metody wytwarzania produktów piekarniczych o właściwościach hipodermicznych dla osób z nietolerancją białek pszenicy.	Rezygnacja z realizacji				2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR		
Małopolskie	Innowacyjny analizator ślęzenia tlenu do optymalizacji procesów przemysłowych i pomiarów emisji zanieczyszczeń	Rezygnacja z realizacji				2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR		
Małopolskie	Zaawansowane materiały ceramiczne stosowane w procesach odlewania metali nieżelaznych i superstopów	Rezygnacja z realizacji				2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR		
Małopolskie	Innowacyjna hybrydowa konstrukcja przegród wibracyjnych do ochrony środowiska przed dźwiękami transportowymi i z podobnych źródeł	W trakcie realizacji	1 449 628,27	724 814,14	724 814,13	2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR		
Małopolskie	Innowacyjna hybrydowa konstrukcja przegród wibracyjnych do ochrony środowiska przed dźwiękami transportowymi i z podobnych źródeł	W trakcie realizacji	2 400 079,97	2 400 079,97	0,00	2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR		
Małopolskie	Nowatorska technologia izolacji wibroakustycznej podłóg	W trakcie realizacji	1 801 775,16	1 801 775,16	0,00	2018-01-01	2020-11-30	1/4.1.2/2017/POIR		
Małopolskie	Nowatorska technologia izolacji wibroakustycznej podłóg	W trakcie realizacji	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	2020-11-30	1/4.1.2/2017/POIR		
Małopolskie	Nowatorska technologia izolacji wibroakustycznej podłóg	W trakcie realizacji	1 534 524,99	686 003,28	848 521,71	2018-01-01	2020-11-30	1/4.1.2/2017/POIR		
Małopolskie	Nowatorska technologia izolacji wibroakustycznej podłóg	W trakcie realizacji	0,00	0,00	0,00	2018-01-01	2020-11-30	1/4.1.2/2017/POIR		
Małopolskie	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji maczek mineralnych wywarzonych z odpadów górnictwa surowców skalnych i energetyki zawodowej	W trakcie realizacji	1 506 268,51	1 506 268,51	0,00	2018-07-02	2021-07-01	1/4.1.2/2018/POIR		
Małopolskie	Mapa Mikrobiomu Polski	W trakcie realizacji	3 043 453,14	2 091 502,24	951 950,90	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR		
Małopolskie	Opracowanie i wdrożenie produkcji innowacyjnych proekologicznych żywic furfurylowych	W trakcie realizacji	5 258 095,62	2 303 863,25	2 954 232,37	2019-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR		
Małopolskie	Opracowanie i wdrożenie produkcji innowacyjnych proekologicznych żywic furfurylowych	W trakcie realizacji	967 555,00	967 555,00	0,00	2019-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR		
Małopolskie	Opracowanie i wdrożenie produkcji innowacyjnych proekologicznych żywic furfurylowych	W trakcie realizacji	267 162,90	213 730,32	53 432,58	2019-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR		
Małopolskie	Innowacyjne technologie odzysku i przetworzenia odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej	W trakcie realizacji	767 227,50	472 665,38	294 562,12	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR		
Małopolskie	Innowacyjne technologie odzysku i przetworzenia odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej	W trakcie realizacji	1 651 893,75	1 651 893,75	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR		
Małopolskie	Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów planktonowych przeznaczonych do filtracji stopów Al utleniających recykling złomu obiegowego	W trakcie realizacji	938 340,00	938 340,00	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR		
Małopolskie	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-hydrantowego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	W trakcie realizacji	3 087 000,00	3 087 000,00	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2018/POIR		
Małopolskie	Tokarka pionowa o lekkiej konstrukcji	W trakcie realizacji	458 602,56	268 010,73	190 591,83	2017-05-01	2019-10-31	1/4.1.2/2016/POIR		

Mazowieckie	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	1 986 073,90	1 388 882,80	597 191,10	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Innowacyjna technologia poprawy jakości nieoalczkowanych i oalczkowanych nasion z wykorzystaniem nanocząstek metali oxonitryle, otrzymanych metodą fizyczną	Rezygnacja z realizacji				2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Sensoryczny system opieki senioralnej	Rezygnacja z realizacji				2018-02-01	2020-02-29	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Wdrożenie systemu automatycznego sterowania dla realizacji usług sieciowych	Rezygnacja z realizacji				2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	Realizacja zakończona	476 541,00	476 541,00	0,00	2017-02-01	2019-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Hemostazyjne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania	W trakcie realizacji	1 780 096,50	1 780 096,50	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Innowacyjny system stabilizacji łożu za pomocą tymerów	W trakcie realizacji	4 176 315,00	4 176 315,00	0,00	2018-04-15	2021-04-14	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Innowacyjny system stabilizacji łożu za pomocą tymerów	W trakcie realizacji	1 820 520,00	1 113 723,00	706 797,00	2018-04-15	2021-04-14	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Mocowanie szlucznych ściegien i więzadeł do tkanki kostnej z wykorzystaniem nanotechnologii	W trakcie realizacji	1 661 985,00	1 661 985,00	0,00	2016-12-01	2019-11-30	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Mocowanie szlucznych ściegien i więzadeł do tkanki kostnej z wykorzystaniem nanotechnologii	W trakcie realizacji	1 547 410,00	1 041 798,00	505 612,00	2016-12-01	2019-11-30	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu	W trakcie realizacji	1 239 693,98	1 239 693,98	0,00	2017-03-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Opracowanie nowych materiałów na bazie stopów NdFeB i procesów umożliwiających wytworzenie hybrydowych wirników magnetycznych w technologii wirysku z polem magnetycznym	W trakcie realizacji	1 753 303,50	1 753 303,50	0,00	2018-01-02	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odzwierciedlenia działania aparatu kosinowo-chrzęstno-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protezycie, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej	W trakcie realizacji	4 855 203,99	3 536 167,05	1 319 036,94	2018-03-01	2020-08-31	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odzwierciedlenia działania aparatu kosinowo-chrzęstno-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protezycie, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej	W trakcie realizacji	2 235 828,54	2 235 828,54	0,00	2018-03-01	2020-08-31	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Pierwszy na świecie pałki inteligentny system antykolizyjny oparty na transmisji danych metodą komunikacji świetlnej VLC przeznaczony do poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym	W trakcie realizacji	2 119 572,00	2 119 572,00	0,00	2017-05-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszeregu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych	W trakcie realizacji	282 119,76	197 483,83	84 635,93	2017-01-01	2020-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów	W trakcie realizacji	1 927 867,50	1 927 867,50	0,00	2017-08-01	2020-07-31	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów	W trakcie realizacji	2 224 172,00	1 687 523,60	536 648,40	2017-08-01	2020-07-31	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	TICO3 & ndash; Bilet Trzeciej Generacji	inny (patrz kolumna 24)	3 347 487,00	2 031 927,30	1 315 559,70	2017-05-01	2019-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie radioterapii.	W trakcie realizacji	892 639,40	892 639,40	0,00	2017-02-01	2020-05-30	1/4.1.2/2016/POIR
Opolskie	Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	Realizacja zakończona	365 508,00	365 508,00	0,00	2017-02-01	2019-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
Opolskie	Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszeregu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych	W trakcie realizacji	1 421 799,47	1 421 799,47	0,00	2017-01-01	2020-04-30	1/4.1.2/2016/POIR

Podkarpackie	BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.	W trakcie realizacji	3 763 234,80	2 339 417,93	1 423 816,87	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Podkarpackie	BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.	W trakcie realizacji	1 435 900,05	1 077 749,01	358 151,04	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Podlaskie	Innowacyjny układ technologiczny oczyszczania wody	Rezygnacja z realizacji				2019-01-02	2021-12-16	1/4.1.2/2018/POIR
Podlaskie	System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń	W trakcie realizacji	813 852,00	813 852,00	0,00	2017-04-01	2019-11-15	1/4.1.2/2016/POIR
Podlaskie	Technologia węzła wydechu dla silników spalinyowych matych i średnich jednostek pływających	W trakcie realizacji	1 496 440,11	1 496 440,11	0,00	2017-02-01	2020-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
Pomorskie	Brama emisyjna - urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych	W trakcie realizacji	2 415 800,00	1 824 080,00	591 720,00	2019-01-01	2021-11-30	1/4.1.2/2018/POIR
Pomorskie	BladderX-Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego	W trakcie realizacji	5 042 600,00	5 042 600,00	0,00	2019-07-01	2022-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
Pomorskie	Innowacyjne urządzenie frigenacyjne do produkcji energii elektrycznej i chłodu dla energetyki rozproszonej o obniżonej emisji środowiskowej	W trakcie realizacji	959 848,06	959 848,06	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	Innowacyjne urządzenie frigenacyjne do produkcji energii elektrycznej i chłodu dla energetyki rozproszonej o obniżonej emisji środowiskowej	W trakcie realizacji	561 729,37	446 575,50	115 153,87	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pneumonie wraz z identyfikacją oporności na antybiotyki	W trakcie realizacji	4 629 125,00	4 629 125,00	0,00	2018-10-01	2021-09-23	1/4.1.2/2018/POIR
Pomorskie	Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kafermentacji melanowej metodami dezintegracji.	W trakcie realizacji	2 416 799,00	1 450 079,40	966 719,60	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kafermentacji melanowej metodami dezintegracji.	W trakcie realizacji	1 794 725,01	1 794 725,01	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kafermentacji melanowej metodami dezintegracji.	W trakcie realizacji	1 990 384,11	1 990 384,11	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kafermentacji melanowej metodami dezintegracji.	W trakcie realizacji	1 794 850,20	1 794 850,20	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odzwierciedlenia aparatu kostno-chrzostkowo-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protezycie, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej	W trakcie realizacji	574 084,60	576 084,60	0,00	2018-03-01	2020-08-31	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń	W trakcie realizacji	3 102 840,00	1 551 420,00	1 551 420,00	2017-04-01	2019-11-15	1/4.1.2/2016/POIR
Pomorskie	Technologia węzła wydechu dla silników spalinyowych matych i średnich jednostek pływających	W trakcie realizacji	4 914 173,16	3 155 181,12	1 758 992,04	2017-02-01	2020-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Innowacyjne układy napędowe przenośników taśmowych eksploatowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem bazujące na elektrobędnach o mocy 132kW, 250kW i 500kW	Rezygnacja z realizacji				2018-10-01	2021-09-30	1/4.1.2/2018/POIR
Śląskie	Innowacyjne i energooszczędne nanokrystaliczne diawiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko.	W trakcie realizacji	1 009 710,00	757 282,50	252 427,50	2017-01-02	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Innowacyjne i energooszczędne nanokrystaliczne diawiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko.	W trakcie realizacji	473 850,00	284 310,00	189 540,00	2017-01-02	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR



Śląskie	Innowacyjne i energooszczędne nanokrystaliczne diawki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko.	W trakcie realizacji	3 296 379,06	3 296 379,06	3 296 379,06	0,00	2017-01-02	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji maczek mineralnych wywarzonych z odpadów górnictwa surowców skalnych i energetyki zawodowej	W trakcie realizacji	2 590 000,00	2 590 000,00	1 554 000,00	1 036 000,00	2018-07-02	2021-07-01	1/4.1.2/2018/POIR
Śląskie	Centralny Rejestr Zagrożeń &ndash; System zarządzania informacją i wiedzą ekspercką o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.	W trakcie realizacji	2 200 001,31	2 200 001,31	2 200 001,31	0,00	2018-02-01	2020-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Centralny Rejestr Zagrożeń &ndash; System zarządzania informacją i wiedzą ekspercką o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.	W trakcie realizacji	999 788,40	999 788,40	462 400,67	537 387,73	2018-02-01	2020-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	W trakcie realizacji	302 557,40	302 557,40	302 557,40	0,00	2019-01-01	2021-09-30	1/4.1.2/2018/POIR
Śląskie	Badawcza technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezotłowiowych stopów miedzi	W trakcie realizacji	589 873,24	589 873,24	589 873,24	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Opracowanie technologii wywarzania ekologicznych pelletów na bazie drobnoziarnistych sortymentów węglowych dla ogrzewnictwa indywidualnego.	W trakcie realizacji	2 276 044,71	2 276 044,71	2 276 044,71	0,00	2018-01-01	2020-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Opracowanie technologii wywarzania ekologicznych pelletów na bazie drobnoziarnistych sortymentów węglowych dla ogrzewnictwa indywidualnego.	W trakcie realizacji	1 244 204,00	1 244 204,00	497 681,60	746 522,40	2018-01-01	2020-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Pierwszy na świecie polski inteligentny system antykalizyjny oparty na transmisji danych metodą komunikacji świetlnej VLC przeznaczony do poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym	W trakcie realizacji	1 929 495,00	1 929 495,00	771 798,00	1 157 697,00	2017-05-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego	W trakcie realizacji	5 071 189,50	5 071 189,50	3 477 801,60	1 593 387,90	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Materiały termoozobyczne o zmniejszonej przewodności cieplnej zawierające grafen	W trakcie realizacji	2 865 915,00	2 865 915,00	2 865 915,00	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Materiały termoozobyczne o zmniejszonej przewodności cieplnej zawierające grafen	W trakcie realizacji	1 605 093,11	1 605 093,11	802 546,59	802 546,52	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej	W trakcie realizacji	846 904,50	846 904,50	529 030,13	317 874,37	2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej	W trakcie realizacji	1 196 671,32	1 196 671,32	1 196 671,32	0,00	2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji DAS	W trakcie realizacji	1 050 949,68	1 050 949,68	525 474,92	525 474,76	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarozczaski	W trakcie realizacji	950 677,65	950 677,65	950 677,65	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarozczaski	W trakcie realizacji	1 822 158,00	1 822 158,00	1 822 158,00	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarozczaski	W trakcie realizacji	2 310 225,00	2 310 225,00	1 653 434,00	656 791,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarozczaski	W trakcie realizacji	1 867 788,00	1 867 788,00	1 867 788,00	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	WIELOWARSTWOWA FOLIA DO KONSERWACJI PASZ NA BAZIE ODPADÓW Z PROCESU RECYKLINGU FOLI ROLNICZYCH O NISKIM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO W CAŁYM CYKLU ŻYCIA	W trakcie realizacji	6 555 014,63	6 555 014,63	2 627 453,64	3 927 560,99	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	WIELOWARSTWOWA FOLIA DO KONSERWACJI PASZ NA BAZIE ODPADÓW Z PROCESU RECYKLINGU FOLI ROLNICZYCH O NISKIM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO W CAŁYM CYKLU ŻYCIA	W trakcie realizacji	244 868,66	244 868,66	122 434,35	122 434,31	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	WIELOWARSTWOWA FOLIA DO KONSERWACJI PASZ NA BAZIE ODPADÓW Z PROCESU RECYKLINGU FOLI ROLNICZYCH O NISKIM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO W CAŁYM CYKLU ŻYCIA	W trakcie realizacji	1 197 541,80	1 197 541,80	1 197 541,80	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	1 514 863,82	1 514 863,82	1 514 863,82	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR

Śląskie	Innowacyjna maszyna mobilna z uniwersalnym układem napędu elektrycznego, podwyższającym poziom bezpieczeństwa technicznego	W trakcie realizacji	1 577 980,89	894 674,47	683 306,42	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Innowacyjna maszyna mobilna z uniwersalnym układem napędu elektrycznego, podwyższającym poziom bezpieczeństwa technicznego	W trakcie realizacji	1 515 148,12	1 515 148,12	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Technologia otrzymywania stentów naczyniowych nowej generacji metodą mikrowtrysku	W trakcie realizacji	1 737 684,00	1 032 969,60	704 714,40	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Technologia otrzymywania stentów naczyniowych nowej generacji metodą mikrowtrysku	W trakcie realizacji	3 429 270,00	3 429 270,00	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	TICG3 &ndash; Bilet Trzeciej Generacji	inny (patrz kolumna 24)	814 521,53	814 521,53	0,00	2017-05-01	2019-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	BiOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.	W trakcie realizacji	1 888 300,00	1 888 300,00	0,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Świętokrzyskie	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-lynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	Rezygnacja z realizacji				2018-01-01	2020-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
Świętokrzyskie	CyberMatryca &ndash; Zintegrowany system obsługi turysty	W trakcie realizacji	1 789 131,87	1 343 461,89	445 669,98	2018-04-01	2020-09-30	1/4.1.2/2017/POIR
Świętokrzyskie	CyberMatryca &ndash; Zintegrowany system obsługi turysty	W trakcie realizacji	1 592 943,30	1 592 943,30	0,00	2018-04-01	2020-09-30	1/4.1.2/2017/POIR
Świętokrzyskie	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-lynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	W trakcie realizacji	3 555 525,84	2 107 591,05	1 447 934,79	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
Świętokrzyskie	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-lynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	W trakcie realizacji	3 354 325,02	3 354 325,02	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
Warmińsko-Mazurskie	Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespalonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczony do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu	W trakcie realizacji	921 726,00	460 863,00	460 863,00	2017-03-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Brama emisyjna - urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych	W trakcie realizacji	3 069 450,00	3 069 450,00	0,00	2019-01-01	2021-11-30	1/4.1.2/2018/POIR
Wielkopolskie	Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego produkowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków.	W trakcie realizacji	4 753 958,34	2 852 375,00	1 901 583,34	2018-09-01	2021-08-31	1/4.1.2/2018/POIR
Wielkopolskie	Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego produkowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków.	W trakcie realizacji	624 700,00	437 290,00	187 410,00	2018-09-01	2021-08-31	1/4.1.2/2018/POIR
Wielkopolskie	Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego produkowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków.	W trakcie realizacji	984 660,00	984 660,00	0,00	2018-09-01	2021-08-31	1/4.1.2/2018/POIR
Wielkopolskie	Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego produkowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków.	W trakcie realizacji	2 160 500,00	2 160 500,00	0,00	2018-09-01	2021-08-31	1/4.1.2/2018/POIR
Wielkopolskie	Mapa Mikrobiomu Polski	W trakcie realizacji	3 502 832,74	3 502 832,74	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOSTAJOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH PŁYT BAŁYSTYCZNYCH O ZNAJCZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	W trakcie realizacji	420 740,00	168 296,00	252 444,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOSTAJOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH PŁYT BAŁYSTYCZNYCH O ZNAJCZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	W trakcie realizacji	310 050,00	124 020,00	186 030,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety na bazie kwasu alfa-keirolularowego pozyskiwanego na drodze biologicznej z udziałem drożdży <i>Yarrowia lipolytica</i>	W trakcie realizacji	475 156,25	375 201,25	99 955,00	2019-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR

Wielkopolskie	Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezodpornych stopów miedzi	W trakcie realizacji	1 260 831,22	570 833,49	689 997,73	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezodpornych stopów miedzi	W trakcie realizacji	1 308 597,35	1 308 597,35	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezodpornych stopów miedzi	W trakcie realizacji	788 664,35	788 664,35	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Automatyczne wózki bagażowe	W trakcie realizacji	1 280 824,74	768 494,84	512 329,90	2017-01-01	2019-06-30	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Automatyczne wózki bagażowe	W trakcie realizacji	1 348 685,91	1 348 685,91	0,00	2017-01-01	2019-06-30	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego	W trakcie realizacji	1 198 602,99	1 198 602,99	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego	W trakcie realizacji	1 408 165,20	1 408 165,20	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreczowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Kozminie Wielkopolskim	W trakcie realizacji	342 199,26	342 199,26	0,00	2018-05-02	2021-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreczowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Kozminie Wielkopolskim	W trakcie realizacji	347 045,50	138 818,20	208 227,30	2018-05-02	2021-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreczowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Kozminie Wielkopolskim	W trakcie realizacji	349 979,76	349 979,76	0,00	2018-05-02	2021-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreczowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Kozminie Wielkopolskim	W trakcie realizacji	90 000,00	90 000,00	0,00	2018-05-02	2021-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Inteligentne modulatory smaku gorzkiego siodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość.	W trakcie realizacji	314 400,06	236 367,38	78 032,68	2018-03-01	2020-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca węglanego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego	W trakcie realizacji	899 300,00	899 300,00	0,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typu szeregu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych	W trakcie realizacji	4 592 660,00	2 614 502,75	1 978 157,25	2017-01-01	2020-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Zaawansowany system wsparcia precyzyjnych manewrów dla kierowców autobusów miejskich jednostanowiskowych i przegubowych	W trakcie realizacji	2 898 558,00	2 898 558,00	0,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Zaawansowany system wsparcia precyzyjnych manewrów dla kierowców autobusów miejskich jednostanowiskowych i przegubowych	W trakcie realizacji	1 939 913,56	949 623,56	990 290,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Hybrydowe kompozyty sztywnościące do renowacji rurociągów, w tym naziemnych i podziemnych	W trakcie realizacji	379 899,09	379 899,09	0,00	2017-01-01	2019-07-31	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Hybrydowe kompozyty sztywnościące do renowacji rurociągów, w tym naziemnych i podziemnych	W trakcie realizacji	2 803 684,67	1 121 473,87	1 682 210,80	2017-01-01	2019-07-31	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania	W trakcie realizacji	1 911 932,10	905 065,85	1 006 866,25	2018-04-01	2020-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Zrównoważone zarządzanie produktywnością upraw rolniczych z wykorzystaniem obrazów satelitarnych, w oparciu o spersonalizowane usługi GIS udostępniane w dedykowanym portalu.	W trakcie realizacji	4 204 146,98	1 802 183,11	2 401 963,87	2018-09-01	2021-08-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Zrównoważone zarządzanie produktywnością upraw rolniczych z wykorzystaniem obrazów satelitarnych, w oparciu o spersonalizowane usługi GIS udostępniane w dedykowanym portalu.	W trakcie realizacji	1 507 452,01	1 507 452,01	0,00	2018-09-01	2021-08-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Zrównoważone zarządzanie produktywnością upraw rolniczych z wykorzystaniem obrazów satelitarnych, w oparciu o spersonalizowane usługi GIS udostępniane w dedykowanym portalu.	W trakcie realizacji	1 370 846,99	1 370 846,99	0,00	2018-09-01	2021-08-31	1/4.1.2/2017/POIR

Zachodniopomorskie	Zautomatyzowane tokarsko-frezarskie centrum obróbkowe dla potrzeb fabryk przyszłości zgodnie z koncepcją „Przemysłu 4.0”	Rezygnacja z realizacji				2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Zachodniopomorskie	Opracowanie nowych materiałów na bazie stopów NdFeB i procesów umożliwiających wytworzenie hybrydowych wirników magnetycznych w technologii wtrysku z polem magnetycznym	W trakcie realizacji	1 098 854,64	720 676,48	378 178,16	2018-01-02	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Zachodniopomorskie	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	W trakcie realizacji	808 065,06	808 065,06	0,00	2019-01-01	2021-09-30	1/4.1.2/2018/POIR
Zachodniopomorskie	Tokarka pionowa o lekkiej konstrukcji	W trakcie realizacji	655 938,62	655 938,62	0,00	2017-05-01	2019-10-31	1/4.1.2/2016/POIR
Zachodniopomorskie	System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej spersonalizowanej stymulacji DAS	W trakcie realizacji	2 451 813,87	2 451 813,87	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR

Źródło: DIR MFIPR.

Załącznik 3. Szczegółowe informacje nt. projektów przyjętych do realizacji w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego (stan na 31 grudnia 2019 r.).

Województwo	Miejscowość	Numer umowy	Nazwa beneficjenta	Tytuł projektu	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład UE	Wkład własny	Data podpisania umowy pieniężnej	Okres realizacji projektu od	Okres realizacji projektu do
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR47/18-00	UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU	Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku	6 019 375,15	5 838 793,89	5 073 129,38	180 581,26	2019-06-04	2019-09-02	2023-09-01
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR48/18-00	UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU	Zrównoważony rozwój uczelni w celu realizacji Programu "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia" na rzecz Rozwoju Regionalnego	9 711 312,60	9 419 973,21	8 184 694,26	291 339,39	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR65/18-00	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU	Zintegrowany program AWF Wrocław dla Rozwoju Regionalnego	5 180 555,65	5 024 620,65	4 366 172,30	155 935,00	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR04/18-00	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU	Innowacje dla regionów	11 953 980,59	11 595 280,59	10 074 814,84	358 700,00	2019-05-24	2019-07-01	2023-06-30
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR05/18-01	DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA	Innowacyjna uczelnia - doskonalenie działalności akademickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska	7 094 889,12	6 882 040,12	5 979 572,55	212 849,00	2019-06-12	2019-07-01	2023-06-30
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR45/18-00	MIEDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU	Wykwalifikowane kadry dla branży automotive na Dolnym Śląsku	6 378 827,40	6 187 462,56	5 376 075,73	191 364,84	2019-06-12	2019-06-03	2023-06-02
KUJAWSKO-POMORSKIE	Bydgoszcz	POWR.03.05.00-00-ZR57/18-00	WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY	Wykazystanie innowacyjnych narzędzi w kształceniu na kierunku pielęgniarstwo	7 775 239,69	7 541 982,45	6 552 972,01	233 257,24	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
KUJAWSKO-POMORSKIE	Toruń	POWR.03.05.00-00-ZR09/18-00	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU	Zintegrowany program Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rzecz rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego	11 891 422,21	11 534 662,21	10 022 090,64	356 760,00	2019-06-04	2019-06-01	2023-05-31
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR11/18-00	WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE	Kompetencje. Wiedza. Innowacje - zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie - etap III	9 542 671,60	9 256 389,60	8 042 563,62	286 282,00	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR44/18-00	KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II	Regionalny Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II	12 328 973,17	11 959 103,96	10 390 858,59	369 869,21	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
LUBELSKIE	Chełm	POWR.03.05.00-00-ZR38/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHELMIE	Program rozwojowy PWSZ w Chełmie - na rzecz Rozwoju Regionalnego	7 727 668,03	7 495 837,97	6 512 878,62	231 830,06	2019-06-04	2019-06-01	2022-12-31
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR59/18-00	WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE	Regionalny Program Rozwoju WSSP w Lublinie	7 376 971,80	7 155 662,63	6 217 311,83	221 309,17	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR61/18-00	WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE	Lubelska WYSPA II - zintegrowany rozwój Uczelni	2 779 608,65	2 578 008,65	2 342 654,17	201 600,00	2019-05-24	2019-08-01	2023-03-31
ŁÓDZKIE	Łódź	POWR.03.05.00-00-ZR55/18-00	POLITECHNIKA ŁÓDZKA	Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej na rzecz rozwoju regionu łódzkiego	15 463 774,70	14 999 861,45	13 032 869,32	463 913,25	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
ŁÓDZKIE	Łódź	POWR.03.05.00-00-ZR08/18-00	AKADEMIA HUMANISTYCZNO EKONOMICZNA W ŁODZI	Rozwój Wydziałów Zamiejscowych AHE w Łodzi	2 773 196,57	2 690 000,57	2 337 250,07	83 196,00	2019-06-04	2019-08-01	2023-07-31
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR10/18-00	AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE	Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego	6 512 302,66	6 316 248,66	5 488 568,68	196 054,00	2019-05-24	2019-04-01	2022-12-31
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR50/18-00	UNIWERSYTET POLNICZY IM. HUGONA KOŁŁATAJA W KRAKOWIE	Zrównoważony Rozwój Uczelni	11 714 493,98	11 363 022,98	9 872 975,53	351 471,00	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30

MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR53/18-00	KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO	Jakość i innowacyjność - Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzejskiego	4 322 125,50	4 191 615,50	3 642 687,37	130 510,00	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR28/18-00	POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIEUSZKI	REG - region uczący się	11 723 020,52	11 371 329,89	9 880 161,69	351 690,63	2019-05-24	2019-04-01	2023-03-31
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR66/18-00	AKADEMIA WYCHOWANIA RYTCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE	Kompleksowy Program Rozwoju AWF Kraków szansą na zwiększenie potencjału uczelni w regionie.	6 618 018,00	6 410 542,00	5 577 665,57	207 476,00	2019-06-04	2019-10-15	2023-10-13
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR03/18-01	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W WARSZAWIE	Innowacyjne kształcenie oraz cyfryzacja - zintegrowany program rozwoju uczelni na rzecz rozwoju regionalnego	7 300 962,15	7 081 933,27	6 153 250,90	219 028,88	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR56/18-00	WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE	Regionalny Rozwój Uczelni	8 033 015,98	7 792 025,49	6 770 225,87	240 990,49	2019-05-24	2019-10-01	2023-09-30
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR26/18-00	SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI I REKREACJI	Edukacja turystyczna dla rozwoju regionu	7 415 204,50	7 192 745,50	6 249 534,35	222 459,00	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-30
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR14/18-00	SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE	Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego	14 730 370,60	14 288 450,60	12 414 756,34	441 920,00	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR33/18-00	PEDAGOGIUM WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE	Pedagogium-REGIONALNA uczelnia przyszłości	7 280 257,16	7 061 846,16	6 135 800,73	218 411,00	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00	WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY	WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza	10 587 436,20	10 269 813,11	8 923 091,23	317 623,09	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
MAZOWIECKIE	Siedlce	POWR.03.05.00-00-ZR43/18-00	UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH	Uniwersyteckie innowacje w dziedzinie nauk społecznych UPH w Siedlcach	2 945 328,25	2 856 948,40	2 482 322,65	88 359,85	2019-06-04	2019-02-11	2021-09-30
PODKARPACKE	Rzeszów	POWR.03.05.00-00-ZR25/18-00	WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE	Kadry dla Regionu	2 972 999,55	2 882 999,55	2 505 644,02	90 000,00	2019-06-04	2019-11-01	2023-10-31
PODKARPACKE	Przemysł	POWR.03.05.00-00-ZR34/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU	Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemysłu	1 086 510,36	1 034 400,36	915 710,93	52 110,00	2019-06-04	2019-09-01	2022-12-31
PODLASKIE	Białystok	POWR.03.05.00-00-ZR22/18-00	POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA	ZIREG - Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego	11 997 337,86	11 637 413,86	10 111 356,35	359 924,00	2020-02-12	2019-10-01	2023-09-30
PODLASKIE	Łomża	POWR.03.05.00-00-ZR46/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY	KPK III REG - Zintegrowany Program Kształcenia w PWSiIP w Łomży etap III	4 420 221,65	4 210 641,65	3 725 362,81	209 580,00	2019-06-04	2019-09-02	2023-09-01
PODLASKIE	Suwałki	POWR.03.05.00-00-ZR02/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. EDWARDA F. SZCZEPANIKA W SUWAŁKACH	Zintegrowany Program Uczelni II na rzecz Rozwoju Regionalnego	7 555 915,88	7 329 238,41	6 368 125,90	226 677,47	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
PODLASKIE	Białystok	POWR.03.05.00-00-ZR37/18-00	UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU	Mamy POWER - inwestujemy w kompetencje regionu	4 560 871,37	4 419 484,36	3 843 902,39	141 387,01	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
POMORSKIE	Gdańsk	POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00	WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA	"Praktycznie dla zdrowia" - rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku	2 358 195,75	2 137 815,75	1 987 487,38	220 380,00	2019-06-04	2019-04-01	2022-10-30
POMORSKIE	Gdynia	POWR.03.05.00-00-ZR06/18-00	AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATE	Zintegrowany program wsparcia uczelni na rzecz rozwoju województwa pomorskiego	5 145 214,02	4 988 244,87	4 336 386,38	156 969,15	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30

POMORSKIE	Gdynia	POWR.03.05.00-00-ZR12/18-00	UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI	"Wysztalcenie ma znaczenie"	2 405 390,37	2 332 390,37	2 027 283,00	73 000,00	2019-06-04	2019-01-01	2022-10-31
POMORSKIE	Gdańsk	POWR.03.05.00-00-ZR60/18-00	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU	Kadry dla Inteligentnych Specjalizacji Pomorza	11 582 452,18	11 234 927,98	9 761 690,70	347 524,20	2019-06-04	2019-05-01	2023-04-30
POMORSKIE	Sopot	POWR.03.05.00-00-ZR31/18-00	SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA	Nowa jakość - Zintegrowany Program SSW na rzecz Rozwoju Regionalnego	6 736 097,06	6 533 297,06	5 677 182,60	202 800,00	2019-05-24	2019-07-01	2023-06-30
ŚLAŚKIE	Sosnowiec	POWR.03.05.00-00-ZR40/18-01	WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS	Nowoczesna Informatyka w Wyższej Szkole Humanitas	3 304 568,16	3 199 680,25	2 785 090,05	104 887,91	2019-06-04	2019-04-01	2022-12-31
ŚLAŚKIE	Katowice	POWR.03.05.00-00-ZR13/18-00	ŚLAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH	Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego	5 575 451,70	5 408 188,13	4 698 990,69	167 263,57	2019-06-04	2019-04-01	2022-01-01
ŚLAŚKIE	Dąbrowa Górnicza	POWR.03.05.00-00-ZR21/18-00	AKADEMIA WSB	EduLeader - rozwój Akademii WSB dla regionu	11 913 443,45	11 556 040,14	10 040 650,14	357 403,31	2019-06-04	2019-05-01	2023-04-30
ŚLAŚKIE	Katowice	POWR.03.05.00-00-ZR52/18-00	WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH	Kompleksowy program rozwoju Uczelni wsparciem dla studentów i Uczelni	7 303 232,18	7 084 135,19	6 155 164,08	219 096,99	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
ŚLAŚKIE	Katowice	POWR.03.05.00-00-ZR64/18-00	WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONA PRACY W KATOWICACH	Strażnik jakości. Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach	1 242 323,40	1 205 053,40	1 047 030,16	37 270,00	2019-06-12	2019-03-01	2023-02-28
ŚLAŚKIE	Racibórz	POWR.03.05.00-00-ZR15/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU	Zarządzanie i kompetencje filarami Zintegrowanego Programu Rozwoju PWSZ w Raciborzu	6 251 308,87	6 063 768,87	5 268 603,12	187 540,00	2020-02-12	2019-10-01	2023-02-28
ŚLAŚKIE	Częstochowa	POWR.03.05.00-00-ZR62/18-00	AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE	Program Rozwoju Regionalnego Akademii Polonijnej w Częstochowie	8 189 624,30	7 935 247,42	6 902 215,36	254 376,88	2019-06-19	2019-07-01	2023-06-30
ŚWIĘTOKRZYSKIE	Kielce	POWR.03.05.00-00-ZR24/18-00	UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH	OKNO NA ŚWIAT - zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego	9 061 886,68	8 790 029,15	7 637 358,09	271 857,53	2019-06-04	2019-09-01	2023-08-31
WIELKOPOLSKIE	Poznań	POWR.03.05.00-00-ZR42/18-00	UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU	Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski	12 370 266,84	11 999 164,00	10 425 660,89	371 102,84	2019-05-24	2019-10-01	2023-09-30
WIELKOPOLSKIE	Poznań	POWR.03.05.00-00-ZR63/18-00	COLLEGIUM DA VINCI	Zintegrowany program rozwoju Collegium Da Vinci szansą na zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego regionu	7 822 298,88	7 338 298,88	6 592 633,50	484 000,00	2019-06-04	2019-08-01	2023-07-31
WIELKOPOLSKIE	Poznań	POWR.03.05.00-00-ZR19/18-00	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU	Zintegrowany Program Rozwoju kierunków Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zgodnie z Regionalnymi Strategiami Innowacji województw	15 420 259,86	14 957 652,06	12 996 195,01	462 607,80	2019-06-04	2019-03-01	2023-02-28

Źródło: DZP MFIPR.