

INFORMACJA O REALIZACJI KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH W 2020 ROKU

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Warszawa, 30 czerwca 2021 r.

WYKAZ SKRÓTÓW

BP – budżet państwa
BŚ – Bank Światowy
BRRE – Bank Rozwoju Rady Europy
B+R – badania i rozwój
CEF – Connecting Europe Facility
DDP MI – Departament Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury
DFE MKDNIŚ – Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
DFE MKiŚ – Departament Funduszy i Spraw Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
DIS MKDNIŚ – Departament Infrastruktury Sportu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
DOZE MKiŚ – Departament Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
DOI MZ - Departament Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia
DGM MI – Departament Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Infrastruktury
DGWiZS MI – Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury
DI – Dokument Implementacyjny
DL MiIB – Departament Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
DRP MFiPR – Departament Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
DTK MI – Departament Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury
EPM - System Zarządzania Inwestycjami PKP PLK S.A. Enterprise Project Management
FRKF – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
FS – Fundusz Spójności
ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne
IP – instytucja pośrednicząca
IZ – instytucja zarządzająca
KT – kontrakt terytorialny
MFiPR - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
MGMiZS – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
MI – Ministerstwo Infrastruktury
MiIB – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
MiIR – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
MKiŚ – Ministerstwo Klimatu i Środowiska
MKDNIŚ – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MNIŚW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MR – Ministerstwo Rozwoju
MZ – Ministerstwo Zdrowia
NCBiR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PBDK – Program Budowy Dróg Krajowych
PI – priorytet inwestycyjny
PO IiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
PO IR– Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
PO PW– Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
PSM – państwowa szkoła muzyczna
PZRP – plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy
RANB – regionalne agendy naukowo-badawcze
RPO – regionalny program operacyjny
SM – szkoła muzyczna
SRT – Strategia Rozwoju Transportu
UM – Urząd Marszałkowski

UZPPR – ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057)

WD – województwo dolnośląskie
WK-P – województwo kujawsko-pomorskie
WLU – województwo lubelskie
WLB – województwo lubuskie
WŁ – województwo łódzkie
WMP – województwo małopolskie
WMA – województwo mazowieckie
WO – województwo opolskie
WP – województwo podlaskie
WPIK – Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych
WPK – województwo podkarpackie
WPM – województwo pomorskie
WSL – województwo śląskie
WŚ – województwo świętokrzyskie
WUMiUW – Wojewódzki Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
W WM – województwo warmińsko-mazurskie
WP – województwo wielkopolskie
WZ – województwo zachodniopomorskie
ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
ZSM – Zespół Szkół Muzycznych
ZW – Zarząd Województwa
ZRID – Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej

SPIS TREŚCI

WSTĘP	6
INFORMACJE OGÓLNE	6
Zmiana postanowień kontraktów terytorialnych	6
Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne	7
Budżet Państwa w Kontraktach Terytorialnych na realizację RPO	7
1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE.....	9
1.1 strona właściwa: samorządowa	9
1.2 strona właściwa: rządowa	14
2. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	20
2.1 strona właściwa: samorządowa	20
2.2 strona właściwa: rządowa	29
3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	35
3.1 strona właściwa: samorządowa	35
3.2 strona właściwa: rządowa	39
4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	45
4.1 strona właściwa: samorządowa	45
4.2 strona właściwa: rządowa	49
5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	54
5.1 strona właściwa: samorządowa	54
5.2 strona właściwa: rządowa	62
6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	67
6.1 strona właściwa: samorządowa	67
6.2 strona właściwa: rządowa	73
7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	79
7.1 strona właściwa: samorządowa	79
7.2 strona właściwa: rządowa	85
8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE.....	93
8.1 strona właściwa: samorządowa	93
8.2 strona właściwa: rządowa	96
9. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE.....	100
9.1 strona właściwa: samorządowa	100
9.2 strona właściwa: rządowa	107
10. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE.....	112
10.1 strona właściwa: samorządowa	112
10.2 strona właściwa: rządowa	116
11. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE.....	122
11.1 strona właściwa: samorządowa	122
11.2 strona właściwa: rządowa	126

12. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	134
12.1 strona właściwa: samorządowa	134
12.2 strona właściwa: rządowa	139
13. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	145
13.1 strona właściwa: samorządowa	145
13.2 strona właściwa: rządowa	149
14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE.....	154
14.1 strona właściwa: samorządowa	154
14.2 strona właściwa: rządowa	158
15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE.....	163
15.1 strona właściwa: samorządowa	163
15.2 strona właściwa: rządowa	166
16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE.....	172
16.1 strona właściwa: samorządowa	172
16.2 strona właściwa: rządowa	178
Załącznik 1: Wartości przedsięwzięć ujętych w Kontraktach Terytorialnych z podziałem na statusy (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.) [w zł].	184
Załącznik 2: Wykaz projektów w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2020 r.).	185
Załącznik 3: Szczegółowe informacje nt. projektów przyjętych do realizacji w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego (stan na 31 grudnia 2020 r.).	192

WSTĘP

Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku (dalej: Informacja) stanowi wykonanie art. 14r ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, dalej: uzppr) i przedstawia stan realizacji Kontraktów Terytorialnych (KT) na koniec 2020 roku.

Na potrzeby Informacji dla każdego województwa przygotowano tabele obrazujące wielkość środków finansowych wykorzystanych w ujętych w kontraktach terytorialnych projektach dotychczas realizowanych oraz planowanych do realizacji w kolejnych latach. Tabele zawierają informacje finansowe przesłane przez Stronę samorządową oraz Stronę rządową. Z uwagi na charakter procesu kontraktowania oraz dostępność danych w przypadku projektów planowanych do realizacji, wartości zawarte w tabelach mają charakter szacunkowy. Dodatkowo, w załączniku 1 do Informacji zamieszczono tabelę zbiorczą z zestawieniem danych finansowych dla całego kraju, z podziałem na środki samorządowe i rządowe. Tabela umożliwi ocenę ogólnej skali środków finansowych zaangażowanych w realizację kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw oraz całego kraju.

INFORMACJE OGÓLNE

Zmiana postanowień kontraktów terytorialnych

W 2020 r. pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a zarządami województw zawarte zostały aneksy do kontraktów terytorialnych, na mocy których wprowadzone zostały zmiany wynikające z konieczności dostosowania treści kontraktów programowych do zmieniających się warunków wdrażania i realizacji regionalnych programów operacyjnych, ale również stanowiące odpowiedź na postulaty samorządów województw w zakresie uelastycznienia zasad gospodarowania środkami z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego. Najistotniejsze wymieniono poniżej:

- zniesiono podział środków z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych ze środków EFRR w ramach regionalnego programu operacyjnego na projekty rewitalizacyjne i projekty inne niż rewitalizacyjne;
- odstąpiono od obligatoryjnego, na rzecz fakultatywnego, występowania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o opinię ministra właściwego ze względu na zakres rzeczowy projektów w przypadku wniosków o przeznaczenie wyrażenie zgody na przeznaczenie środków z budżetu państwa na część wkładu krajowego w ramach projektów realizowanych w ramach RPO, stanowiących uzupełnienie do środków z EFRR;
- zaktualizowano wysokość środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację projektów pozakonkursowych współfinansowanych z EFS, a realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach RPO, dostosowując je do decyzji limitowych określonych przez ministra właściwego do spraw pracy;
- zaktualizowano wartość środków na pomoc techniczną, dostosowując ją do decyzji Komisji Europejskiej;
- wprowadzono załącznik nr 6 do kontraktu terytorialnego, w którym określana jest wartość środków na pomoc techniczną;
- dookreślono zasady przeznaczania środków z budżetu państwa na realizację projektów objętych regulami pomocy publicznej.

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB)

Mając na uwadze szczególny, przekrojowy dla wszystkich RPO, charakter przedsięwzięcia z obszaru B+R, dotyczącego przygotowania RANB, informacja o stanie realizacji tego przedsięwzięcia odnosi się do wszystkich programów regionalnych. W ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze PO IR zrealizowanych zostało 16 projektów (kwota dofinansowania: 25,11 mln PLN), w trakcie realizacji jest 88 projektów (380,82 mln PLN), dla 2 projektów umowy rozwiązano w trakcie ich realizacji (2,85 mln PLN), zrezygnowano z realizacji 13 projektów. Kwota łączna dofinansowania dla 104 projektów (zrealizowanych oraz w trakcie realizacji) wynosi 405,93 mln PLN (wykaz projektów w załączniku 2 do niniejszego dokumentu).

Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

W 2020 r. realizowane były projekty wybranych w 2019 r. do dofinansowania w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni na Rzecz Rozwoju Regionalnego PO WER. Konkurs ten był ukierunkowany na tworzenie i realizowanie przez uczelnie kompleksowych, zintegrowanych programów rozwoju. W ocenie Instytucji Zarządzającej PO WER, realizacja konkursu wpisuje się w kierunek działań przewidzianych w kontraktach terytorialnych i w PO WER, umożliwiając uczelniom realizację projektów odpowiadających na potrzeby dokumentów strategicznych, określających regionalne inteligentne specjalizacje.

W ramach konkursu Zintegrowane Programy Uczelni na Rzecz Rozwoju Regionalnego PO WER w 2020 r. realizowanych było 49 projektów na kwotę łączną 372 mln zł. Szczegółowe informacje na temat realizowanych projektów przedstawione zostały w załączniku 3.

Budżet Państwa w Kontraktach Terytorialnych na realizację RPO

Na podstawie postanowień kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw, zarządy województw mają możliwość przeznaczenia środków z budżetu państwa w kwocie łącznej 4 730 814 385,65 PLN na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych ze środków regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, z czego ok. 52,62% stanowią środki z budżetu państwa na umowy zawierane w ramach projektów EFRR (2 489 348 061,78 PLN), a 47,38% stanowią środki z budżetu państwa na umowy zawierane w ramach projektów EFS (2 241 466 320,87 PLN).

Dla wszystkich województw łącznie, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., wykorzystanie środków z budżetu państwa wyniosło ogółem 91,08%, z czego: w ramach projektów EFRR 91,99%, a w ramach projektów EFS 90,06%.

Zbiorcze dla wszystkich województw wartości poziomów wykorzystania wskazanych w kontraktach terytorialnych dla poszczególnych województw środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.) przedstawia poniższa tabela.

	Limit środków z budżetu państwa z budżetu państwa [w PLN]	Środki z budżetu państwa wydatkowane [w PLN]	Środki z budżetu państwa pozostające do wydatkowania [w PLN]	Poziom wydatkowania środków z budżetu państwa

Środki z budżetu państwa w umowach EFRR	2 489 348 061,78	2 289 920 801,52*	181 151 834,63	91,99%
Środki z budżetu państwa w umowach EFS	2 241 466 320,87	2 018 774 979,03	240 966 770,46	90,06%
Razem	4 730 814 385,65	4 308 695 780,55	422 118 605,09	91,08%

*w tym 115 968 942,99 PLN środków budżetu państwa zabezpieczonych za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 3 kontraktów terytorialnych, które nie zostały jeszcze zakontraktowane

Źródło: Opracowanie własne.

Poziom wykorzystania środków z budżetu państwa dla projektów w ramach poszczególnych funduszy w podziale na województwa, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., wskazany został w poniższej tabeli rankingowej¹:

budżet państwa w umowach EFRR		budżet państwa w umowach EFS	
Pomorskie	100,00%	Małopolskie	99,43%
Podlaskie	99,95%	Lubuskie	97,96%
Podkarpackie	99,77%	Opolskie	96,52%
Lubuskie	99,57%	Warmińsko-Mazurskie	94,11%
Wielkopolskie	98,84%	Zachodniopomorskie	92,63%
Lubelskie	98,56%	Lubelskie	92,31%
Opolskie	97,82%	Śląskie	91,70%
Mazowieckie	94,99%	Mazowieckie	91,67%
Dolnośląskie	94,46%	Wielkopolskie	90,49%
Śląskie	94,42%	Kujawsko-Pomorskie	88,93%
Małopolskie	93,67%	Pomorskie	87,99%
Warmińsko-Mazurskie	93,08%	Dolnośląskie	87,61%
Zachodniopomorskie	89,75%	Świętokrzyskie	86,21%
Świętokrzyskie	89,20%	Podkarpackie	83,14%
Łódzkie	73,82%	Podlaskie	81,97%
Kujawsko-Pomorskie	64,19%	Łódzkie	78,28%

Źródło: Opracowanie własne.

¹ Należy mieć na uwadze, że wskazane w tabeli wartości dotyczą umów już zawartych i nie uwzględniają środków budżetu państwa zabezpieczonych za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 3 kontraktów terytorialnych, które nie zostały jeszcze zakontraktowane.

14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego został zawarty pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WiM 2014-2020. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 16 października 2018 r. podpisano Aneks nr 3, w którym zwiększono kwotę środków przeznaczonych na pomoc techniczną. W dniu 29 czerwca 2020 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Warmińsko-Mazurskie	18,8 mld zł	Ogółem: 261 874 226,33 PLN: - EFS: 126 758 377,69 PLN - EFRR: 135 115 848,64 PLN Fundusz Pracy: 107,89 mln EUR	KT WWM obejmuje 48 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"> ▪ B+R: 4 ▪ Edukacja: 3 ▪ Energetyka: 5 ▪ Kultura: 6 ▪ Rewitalizacja: 1 ▪ Sport: 1 ▪ Środowisko: 2 ▪ Transport: 24 ▪ Zdrowie: 2

14.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 21 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁴³². Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 5 przedsięwzięć

1. *Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – II etap: status – inny*⁴³³.

2. *Pomnik historii „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do*

⁴³² Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. warmińsko-mazurskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć).

⁴³³ Projekt planowany do realizacji w przypadku uruchomienia odpowiedniego programu i pozyskania środków. W 2020 r. wnioskodawca prowadził prace związane z poszukiwaniem alternatywnych źródeł dofinansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2020 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

potrzeb osób niepełnosprawnych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 252 692,16 PLN, w tym UE: 18 114 698,15 PLN (PO liś).

3. *Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perła architektury gotyckiej w Polsce – III etap: projekt planowany do realizacji ze środków Funduszy Norweskich/EOG⁴³⁴. Data złożenia wniosku: marzec 2020 r. Wartość projektu ogółem: 17 488 886,43 PLN.*

4. *Rozbudowa i przebudowa oraz remont Teatru im. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu*

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

4.1 *Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu od ul. Teatralnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 349 796,37 PLN, w tym UE: 12 590 732,37 PLN (PO liś).*

4.2 *Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 799 129,06 PLN, w tym UE: 4 500 067,60 PLN (RPO).*

5. *Wsparcie obszaru kultury w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego:*

w ramach przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

5.1 *Uczytelnienie i ekspozycja relikwii średniowiecznych fortyfikacji Olsztyna: status – inny⁴³⁵.*

5.2 *Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Sępólnie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 30 940 116,65 PLN, w tym UE: 15 065 040,65 PLN (PO liś).*

• środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. *Ochrona jezior poprzez stworzenie systemów kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Mrągowo, Giżycko, Pisz, Węgorzewo, Orzysz, Mikołajki i Ryn: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 134 000 000,00 PLN, w tym UE: 113 900 000,00 PLN (PO liś).*

2. *Realizacja II etapu Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030⁴³⁶*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

2.1 *Budowa Iodołamaczy dla RZGW Gdańsk: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 74 026 200,00 PLN, w tym UE: 62 900 000,00 PLN (PO liś).*

2.2 *Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 130 117 669,90 PLN, w tym UE: 110 594 060,06 PLN (PO liś).*

2.3 *Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu: status – inny⁴³⁷.*

⁴³⁴ Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Działanie 1: *Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym.*

⁴³⁵ Wartość projektu ogółem: ok. 12 000 000,00 PLN. Projekt planowany do realizacji w przypadku ogłoszenia odpowiedniego konkursu i pozyskania środków. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2020 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴³⁶ Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

⁴³⁷ Projekt planowany do ewentualnej realizacji ze środków PO liś lub jego następcy w nowej perspektywie finansowej. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie i rozpoczęcia realizacji w zależności od planowanego terminu ogłoszenia konkursu. Szacowana wartość projektu ogółem: 99 780 000,00 PLN. Źródło:

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

- 1.1 Modernizacja hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 190367692,06 PLN, w tym UE: 131 350 156,15 PLN (RPO).

- 1.2 projekty związane z termomodernizacją budynków oświatowych: w trakcie realizacji⁴³⁸. Wartość projektów ogółem: 31 101 110,96 PLN, w tym UE: 16 016 730,15 PLN (RPO).

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

- 2.1 Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap I: w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 38 934 295,77 PLN, w tym UE: 19 939 697,62 PLN (PO IiŚ).

- transport: 7 przedsięwzięć

1. Wzmacnianie potencjału gospodarczego stolicy województwa poprzez optymalizację jej układu drogowego

w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

- 1.1 Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 131 477 439,74 PLN, w tym UE: 94 423 968,92 PLN (PO PW).

- 1.2 Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 67 022 817,86 PLN, w tym UE: 54 605 566,71 PLN (PO PW).

- 1.3 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 598 w Olsztynie na odcinku od Al. Warszawskiej do skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego: rezygnacja z realizacji.

- 1.4 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 w Olsztynie na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej: status – inny⁴³⁹.

- 1.5 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 34 392 504,39 PLN, w tym UE: 29 023 909,03 PLN (PO PW).

2. Budowa mostów na rzece Elbląg i Kanale Jagiellońskim wraz z układem komunikacyjnym: rezygnacja z realizacji.

3. Budowa bocznicy kolejowej i terminalu Nr 2 w Elblągu: rezygnacja z realizacji.

4. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 4.1 Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 108 692 994,23 PLN, w tym UE: 76 250 949,51 PLN (PO PW).

Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2020 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴³⁸ W ramach konkursów RPO WiM 2014-2021, poddziałanie 4.3.1. Gmina Olsztyn pozyskała 16 016 730,15 PLN dofinansowania na termomodernizację siedmiu placówek oświatowych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2020 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴³⁹ Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków finansowych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2020 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

4.2 Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 527 018 643,32 PLN, w tym UE: 365 139 966,35 PLN (PO PW).

5. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”:

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji cztery projekty:

5.1 Etap I – budowa śluzy „Guzianka II”, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie – Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego: projekt w trakcie realizacji⁴⁴⁰. Wartość projektu ogółem: 38 547 807,14 PLN, w tym UE: 23 087 513,49 PLN (RPO).

5.2 Etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy: projekt w trakcie realizacji⁴⁴¹. Wartość projektu ogółem: 55 794 068,20 PLN, w tym UE: 40 026 311,53 PLN (RPO).

5.3 Etap II B – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 163 510 253,00 PLN, w tym UE: 98 360 208,07 PLN (RPO).

5.4 Etap III – remont śluzy „Guzianka I” oraz śluzy i jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa umocnień 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 110 470 518,60 PLN, w tym UE: 91 462 633,42 PLN (RPO).

6. Budowa obrotnicy dla statków w Elblągu: rezygnacja z realizacji.

7. Budowa nowego nabrzeża przy ul. Radomskiej przedłużenie terminala składowo-przeładunkowego: rezygnacja z realizacji.

• B+R: 1 przedsięwzięcie⁴⁴²

1. Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 60 741 691,24 PLN, w tym UE: 44 775 591,61 PLN (RPO)

• edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie: rezygnacja z realizacji.

• zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.: rezygnacja z realizacji projektu.

⁴⁴⁰ W 2020 r. projekt został zakończony. W 2021 r. złożono wniosek o płatność końcową, który jest w trakcie oceny. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2020 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴⁴¹ W 2020 r. projekt został zakończony. W 2021 r. złożono wniosek o płatność końcową, który jest w trakcie oceny. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2020 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴⁴² Aneks nr 2 do KT dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego podpisanym w dn. 30.05,2017 r. usunięto trzy przedsięwzięcia tj. Centrum Medyczne i Przyrodolecznicze – centrum naukowe medycyny eksperymentalnej, Inteligentne technologie w ochronie środowiska Infrastruktura dydaktyczno-badawcza dostosowana do „smart specialisation” w zakresie drzewnictwa, a w przypadku Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski nastąpiła zmiana właściwości na str. rządową. Ponadto, zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R są także 2 projekty nieujęte w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT) pn.:

1. Optymalizacja i doposażenie infrastruktury badawczej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie jako kreatora/inicjatora innowacyjnych badań i implementacji rozwiązań w zakresie RIS na rynek komercyjny: rezygnacja z realizacji projektu

2. Zakład Badania Biopreparatów IIPM w Mrągowie: rezygnacja z realizacji.

2. Centrum medyczne i przyrodolecznicze: rezygnacja z realizacji projektu.

- rewitalizacja: 1 przedsięwzięcie

1. Kompleksowa rewitalizacja społeczna, fizyczna, gospodarcza i środowiskowa miast województwa objętych siecią Cittaslow: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 194 520 616,00 PLN, w tym UE: 148 808 271,20 PLN (RPO).

14.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego strona rządowa jest stroną odpowiedzialną za realizację 27 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 3 przedsięwzięcia

1. *Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie warmińsko-mazurskim*

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. warmińsko-mazurskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 1) – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 022 342,71 PLN, w tym UE: 19 794 484,04 PLN (RPO).*

3. *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 95 403 492,51 w tym UE: 79 367 484,62 PLN (RPO)⁴⁴³.*

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji. Ponadto, strona samorządowa przedstawiła informację o następujących projektach⁴⁴⁴:

1.1 *Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 500 000,00 PLN, w tym UE: 11 137 500,00 PLN (RPO).*

1.2 *Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu: projekt planowany do realizacji. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: lipiec 2020 r. Wartość projektu ogółem: 19 164 713,00 PLN, w tym UE: 16 196 651,60 PLN (RPO).*

1.3 *Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu - utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 527 338,22 PLN, w tym UE: 14 374 131,91 PLN (RPO).*

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

Projekt w trakcie realizacji⁴⁴⁵. Wartość projektu ogółem: 17 313 095,97 PLN, w tym UE: 14 591 477,28 PLN (PO WER).

⁴⁴³ Źródło: DRP MFIPR na podstawie danych SL 2014-2020.

⁴⁴⁴ Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2020 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴⁴⁵ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0011/15 jest realizowany przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie. Tytuł projektu: Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. Okres realizacji projektu to 01.01.2016 r.- 30.06.2023 r. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 01.04.2016 r.

- energetyka: 3 przedsięwzięcia

1. Sieci energetyczne w województwie warmińsko-mazurskim: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty:

1.1. Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa - Operator SA: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 39 796 863,45 PLN, w tym środki UE: 23 751 428,57 PLN.

1.2. Rozbudowa stacji Olsztyn-Mątki: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 66 964 922,01 PLN, w tym środków UE: 12 402 868,81 PLN.

1.3. Przebudowa stacji 110/15 kV Nidzica w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej; projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 813 000,00 PLN, w tym UE: 2 255 663,47 PLN.

2. Budowa elektrociepłowni Olsztyn: projekt pn. Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i ciepłej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: MKIS⁴⁴⁶ nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem⁴⁴⁷.

3. Rozwój klastrów energii w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:

w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano cztery projekty klastrowe⁴⁴⁸:

3.1. Olecki Klaster Odnawialnej Energii Elektrycznej i Ciepłej „Zielone Olecko”: status – inny⁴⁴⁹.

3.2. Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Solamen Sp. z o.o.): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 997 500,00 PLN, w tym UE: 2 270 461,36 PLN⁴⁵⁰.

3.3. Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Energia Słoneczna S.C.): rezygnacja z realizacji.

3.4. Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Mazurska Fundacja Wspierania Energetyki Regionalnej): status – inny⁴⁵¹.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie warmińsko-mazurskim

⁴⁴⁶ Strona samorządowa przedstawiła następujące informacje: Beneficjent MPEC Olsztyn podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dn. 7.06.2019 r. umowę na dofinansowanie projektu „Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i ciepłej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu ogółem: 505 517 582,91 PLN, w tym UE: 172 405 017,3 PLN. Okres realizacji: 01.10.2019 - 31.12.2022 r. Źródło: Uwagi do projektu informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku, UM woj. warmińsko – mazurskiego.

⁴⁴⁷ Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze energetyki (projekty inne niż klastry energii), DFE MKIS.

⁴⁴⁸ Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2020 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴⁴⁹ Umowa o dofinansowanie projektu pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii ciepłej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i budowy węzłów ciepłych (beneficjent Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Olecku Sp. z o.o.) została rozwiązana w dniu 09.05.2019 r.

⁴⁵⁰ Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2020 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

⁴⁵¹ Projekt został zawieszony przez beneficjenta z powodu braku dostępnych źródeł finansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2020 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKDniS ze środków PO liś⁴⁵². Obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (PSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Olecku, PSM I stopnia im. Arno Kanta w Działdowie, PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie, PSM I stopnia w Mrągowie, PSM I stopnia w Lidzbarku Warmińskim, PSM I stopnia w Giżycku, PSM I stopnia w Kętrzynie, Internat Zespołu PSM w Elblągu.

- sport: 1 przedsięwzięcie

1. *Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie Kortowo*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 9 263 300,00 PLN, w tym środki BP (w tym FRKF): 3 500 000,00 PLN, środki JST: 5 763 000,00 PLN.

- transport: 17 przedsięwzięć

- transport drogowy (9)

1. *S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: Gdańsk – Elbląg, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – odcinki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 1.1 *Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Miłomłyn – Olsztynek*: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 800 244 300,00 PLN, w tym UE: 1 175 674 662,45 PLN (PO liś).

- 1.2 *Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Nidzica – Napierki*: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 593 683 400,00 PLN, w tym UE: 348 326 367,88 PLN (PO liś).

2. *S-51 Olsztyn – Olsztynek*: realizacja projektu zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 721 890 233,30 PLN, w tym środki UE: 867 306 201,54 PLN (PO liś).

3. *Obwodnica Olsztyna w ciągu DK Nr 16*: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 484 491 299,91 PLN, w tym środki UE: 367 706 575,29 PLN (PO liś).

4. *S-61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa – na terenie województwa warmińsko-mazurskiego*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 179 145 400,00 PLN, w tym środki UE: 379 583 347,00 PLN (CEF).

5. *Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 392 705 900,00 PLN.

6. *Budowa drogi krajowej DK 16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK⁴⁵³. Wartość projektu ogółem: 740 394 500,00 PLN.

7. *Budowa obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu DK 51*: status – inny. W 2020 r. inwestycja nie została skierowana do realizacji. Brak zapewnienia finansowania w PBDK.

8. *Przebudowa drogi krajowej DK 53 Leleszki – Jęcznik do parametrów 2+1*: status – inny. Brak realizacji, inwestycja nie znajduje się w PBDK.

⁴⁵² Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 23.12.2020 dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze kultury, DFE MKDniS.

⁴⁵³ W 2020 r. podpisano umowę na realizację. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

9. Budowa drogi krajowej DK 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Etk (z wyłączeniem obwodnicy Etku): status – inny. Brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania.

- transport kolejowy (7)

1. Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Etk – Szczytno: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 308 540 449,87 PLN, w tym UE: 262 027 757,38 PLN (PO PW).
2. Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 436 242 219,18 PLN, w tym UE: 369 182 256,32 PLN.
3. Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Etk – Korsze wraz z elektryfikacją: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: marzec 2021 r. Wartość projektu ogółem: 631 521 132,44 PLN.
4. Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo⁴⁵⁴: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 222 132 705,88 PLN, w tym UE: 188 812 800,00 PLN (RPO).
5. Kolejowe przedsięwzięcia multilokalizacyjne służące poprawie bezpieczeństwa na newralgicznych skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami w województwie warmińsko-mazurskim: rezygnacja z realizacji⁴⁵⁵.
6. Rewitalizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Łąwa – Korsze: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 199 417 100,00 PLN⁴⁵⁶.
7. Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa) ⁴⁵⁷: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 712 637 225,54 PLN, w tym środki UE: 605 741 641,70 PLN (CEF).

- transport morski (1)

1. Przebudowa wejścia do portu morskiego w Elblągu: rezygnacja z realizacji projektu⁴⁵⁸.

⁴⁵⁴ Przedsięwzięcie realizowane poprzez projekt pn.: Prace na liniach kolejowych nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn – Gutkowo – Dobre Miasto.

⁴⁵⁵ UM zrezygnował z realizacji projektu. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

⁴⁵⁶ Wartość projektu pochodzi z Informacji o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 roku w obszarze transportu kolejowego, DTK MI. DTK MI nie przedstawiło danych za 2020 r.

⁴⁵⁷ Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: Prace na linii E75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Etk.

⁴⁵⁸ Projekt pn.: Poprawa parametrów toru do portu Elbląg wpisany do DI (poz. 26) , ale nie kwalifikuje się do PO IiŚ (nie leży w sieci TEN-T). Projekt jest planowany do realizacji w latach 2021-2030 z udziałem dotacji unijnych. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze transportu morskiego, DGM MI.

Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	60 741 691	0	0	60 741 691	120 425 836	0	0	120 425 836	181 167 527	4
Edukacja	0	0	0	0	30 813 096	19 164 713	20 527 338	70 505 147	70 505 147	2
Energetyka	280 495 339	0	0	280 495 339	620 089 868	0	0	620 089 868	900 585 207	5
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	85 341 734	0	0	85 341 734	0	0	0	0	85 341 734	6
Rewitalizacja	194 520 616	0	0	194 520 616	0	0	0	0	194 520 616	1
Sport	0	0	0	0	0	0	9 263 300	9 263 300	9 263 300	1
Środowisko	338 143 870	99 780 000	0	437 923 870	0	0	0	0	437 923 870	2
Transport / drogi	0	119 319 843	190 470 696	309 790 539	3 252 400 400	0	4 875 465 564	8 127 865 964	8 437 656 503	7
Transport / koleje	0	0	0	0	1 679 552 601	631 521 132	199 417 100	2 510 490 833	2 510 490 833	6
Transport / miejski	635 711 637	0	0	635 711 637	0	0	0	0	635 711 637	1
Transport / śródlądowy	368 322 647	0	0	368 322 647	0	0	0	0	368 322 647	1
Razem	1 963 277 534	219 099 843	190 470 696	2 372 848 073	5 703 281 801	650 685 845	5 104 673 302	11 458 640 948	13 831 489 021	36

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie⁴⁵⁹.

⁴⁵⁹ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

Załącznik 1: Wartości przedsięwzięć ujętych w Kontraktach Terytorialnych z podziałem na statusy (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.) [w zł].

Województwo	Samorządowe				Rządowe				Razem
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem	
Dolnośląskie	1 823 279 518	778 092 958	544 082 709	3 145 455 185	10 037 729 003	0	4 343 035 466	14 380 764 469	17 526 219 654
Kujawsko-Pomorskie	3 758 711 453	101 930 310	260 512 277	4 121 154 040	5 807 461 108	304 197 156	661 680 196	6 773 338 460	10 894 492 499
Lubelskie	1 802 064 083	18 600 000	570 905 114	2 391 569 197	8 718 809 969	10 887 313 600	1 992 732 627	21 598 856 196	23 990 425 393
Lubuskie	1 062 719 860	5 081 440	255 523 814	1 323 325 114	3 697 487 871	0	1 337 380 746	5 034 868 617	6 358 193 731
Łódzkie	3 396 327 659	273 703 052	363 796 385	4 033 827 096	14 982 939 869	157 744 600	479 409 350	15 620 093 819	19 653 920 916
Małopolskie	4 404 887 817	30 000 000	143 359 575	4 578 247 392	19 750 235 113	405 861 300	856 088 080	21 012 184 494	25 590 431 886
Mazowieckie	9 004 065 272	3 620 532 287	425 699 297	13 050 296 856	19 650 204 064	2 869 831 000	5 390 287 330	27 910 322 394	40 960 619 249
Opolskie	547 221 203	0	276 831 958	824 053 161	2 572 440 263	696 128 999	389 568 600	3 658 137 862	4 482 191 023
Podkarpackie	2 060 181 192	735 114 043	1 224 585 036	4 019 880 271	1 731 585 253	9 734 000 043	754 200 452	12 219 785 749	16 239 666 019
Podlaskie	1 142 698 636	652 880 912	996 043 435	2 791 622 982	7 602 344 958	7 737 202 000	2 504 445 794	17 843 992 751	20 635 615 733
Pomorskie	4 641 157 340	145 922 070	953 337 644	5 740 417 053	11 035 205 263	6 490 028 700	4 531 648 860	22 056 882 824	27 797 299 877
Śląskie	4 372 040 470	602 126 571	476 573 122	5 450 740 163	11 086 873 926	4 559 883 151	3 014 473 500	18 661 230 577	24 111 970 740
Świętokrzyskie	696 992 267	644 400 000	528 484 937	1 869 877 204	1 987 723 447	735 459 492	1 746 684 800	4 469 867 739	6 339 744 943
Warmińsko-Mazurskie	1 963 277 534	219 099 843	190 470 696	2 372 848 073	5 703 281 801	650 685 845	5 104 673 302	11 458 640 948	13 831 489 021
Wielkopolskie	3 767 030 396	511 168 251	340 764 180	4 618 962 828	7 512 897 013	1 203 752 455	3 550 196 100	12 266 845 568	16 885 808 396
Zachodniopomorskie	4 345 349 430	182 655 797	191 427 105	4 719 432 333	19 068 058 419	107 502 700	1 202 206 877	20 377 767 996	25 097 200 330
Razem	48 788 004 130	8 521 307 534	7 742 397 283	65 051 708 947	150 945 277 341	46 539 591 041	37 858 712 081	235 343 580 462	300 395 289 409

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie⁵²¹

⁵²¹ Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych.

Załącznik 2: Wykaz projektów w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2020 r.).

województwo	nazwa projektu	aktualny status projektu (na dzień 31.12.2020)	wartość projektu ogółem (w PLN)	wkład UE w podpisanej umowie (w PLN)	budżet państwa w podpisanej umowie (w PLN)	budżet JST w podpisanej umowie (w PLN)	środki prywatne w podpisanej umowie (w PLN)	inne środki w podpisanej umowie (w PLN)	data rozpoczęcia realizacji projektu (dd-mm-rrrr)	data zakończenia realizacji projektu (dd-mm-rrrr)	konkurs
Dolnośląskie	Opracowanie inteligentnego systemu chłodzenia serwerowni oraz urządzeń sterowniczych elektroenergetyki z zastosowaniem chemicznej akumulacji ciepła odpadowego	Rezygnacja w realizacji							2016-11-01	2019-02-28	1/4.1.2/2016/POIR
Dolnośląskie	Opracowanie innowacyjnego produktu opartego o przeciwciała IgY przeciwko zakażeniom bakteryjnym	Rezygnacja w realizacji							2018-06-01	2021-05-31	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowopowstałych	W trakcie realizacji	520 625,00	359 500,00	0,00	0,00	66 629,31	0,00	2019-04-01	2022-03-31	1/4.1.2/2018/POIR
Dolnośląskie	BladderDx- Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego	W trakcie realizacji	4 870 700,00	3 535 735,00	0,00	0,00	655 908,13	0,00	2019-07-01	2022-09-28	1/4.1.2/2018/POIR
Dolnośląskie	Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pneumoniae wraz z identyfikacją oporności na antybiotyki	W trakcie realizacji	4 831 075,00	3 537 935,00	0,00	0,00	660 372,54	0,00	2018-10-01	2021-12-22	1/4.1.2/2018/POIR
Dolnośląskie	Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety na bazie kwasu alfa-ketoglutarynowego pozyskiwanego na drodze biologicznej z udziałem drożdży Yarrowia lipolytica	W trakcie realizacji	507 920,00	507 920,00	0,00	0,00	34 050,48	0,00	2019-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
Dolnośląskie	Technologia wykorzystania odpadów wydobywczych przy równoczesnym ograniczeniu ich powstawania na etapie eksploatacji złoża gnejsu Doboszowice 1	W trakcie realizacji	5 716 010,43	4 983 538,95	0,00	0,00	732 471,48	0,00	2018-06-01	2022-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość.	W trakcie realizacji	511 282,98	472 266,64	0,00	0,00	39 016,34	0,00	2018-03-01	2020-08-31	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania	W trakcie realizacji	659 048,32	659 048,32	0,00	0,00	258 101,35	0,00	2018-04-01	2020-09-28	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków	Realizacja zakończona	4 314 375,00	3 834 558,00	0,00	0,00	479 817,00	0,00	2017-01-01	2020-12-22	1/4.1.2/2016/POIR
Kujawsko-Pomorskie	Opracowanie nowej technologii zagospodarowania odpadowego diamentu węgla do wytwarzania porofoforów stosowanych przy wytwarzaniu różnych typów pianek poliuretanowych przeznaczonych do zastosowań w przemyśle.	Rezygnacja w realizacji							2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
Kujawsko-Pomorskie	Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	Realizacja zakończona	360 126,00	246 378,60	0,00	0,00	34 074,40	0,00	2017-02-01	2019-12-16	1/4.1.2/2016/POIR
Kujawsko-Pomorskie	Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania.	W trakcie realizacji	598 738,14	389 179,79	0,00	0,00	121 722,54	0,00	2018-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Lubelskie	Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta	W trakcie realizacji	1 660 639,60	1 430 896,00	0,00	0,00	468 755,12	0,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Lubelskie	Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowopowstałych	W trakcie realizacji	738 366,04	738 366,04	0,00	0,00	94 495,69	0,00	2019-04-01	2022-03-31	1/4.1.2/2018/POIR
Lubelskie	Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu	W trakcie realizacji	2 024 100,00	1 619 280,00	0,00	0,00	418 640,69	0,00	2017-03-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR

Lubelskie	Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową	W trakcie realizacji	2 782 050,63	2 427 071,00	0,00	0,00	354 979,63	0,00	2017-06-01	2020-08-29	1/4.1.2/2016/POIR
Lubelskie	Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi	W trakcie realizacji	2 033 183,80	1 792 576,68	0,00	0,00	240 607,13	0,00	2018-03-01	2021-05-29	1/4.1.2/2017/POIR
Lubuskie	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	W trakcie realizacji	688 000,00	275 200,00	0,00	0,00	157 902,18	0,00	2019-01-01	2021-12-29	1/4.1.2/2018/POIR
Lubuskie	Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca węglowego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego	W trakcie realizacji	1 061 563,24	631 160,70	0,00	0,00	233 009,37	0,00	2018-04-01	2021-06-29	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania.	W trakcie realizacji	5 435 089,68	4 056 089,31	0,00	0,00	1 104 945,32	0,00	2018-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta	W trakcie realizacji	2 390 573,23	1 476 765,42	0,00	0,00	674 796,29	0,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	W trakcie realizacji	1 665 447,55	1 665 447,55	0,00	0,00	304 750,86	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu obiegowego	Realizacja zakończona	1 060 490,15	605 777,62	0,00	0,00	241 250,19	0,00	2017-01-01	2020-12-03	1/4.1.2/2016/POIR
Łódzkie	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji niklowanych drutów spawalniczych o podwyższonej odporności na korozję.	W trakcie realizacji	1 744 237,80	1 469 116,48	0,00	0,00	275 121,32	0,00	2018-03-01	2021-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Opracowanie i wdrożenie procesu wielowarstwowego wydruku Ink-Jet na potrzeby elektroniki elastycznej	W trakcie realizacji	4 360 822,75	3 662 961,13	0,00	0,00	697 861,62	0,00	2017-04-01	2020-05-31	1/4.1.2/2016/POIR
Łódzkie	Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego	W trakcie realizacji	2 945 769,14	2 488 427,43	0,00	0,00	457 341,71	0,00	2018-06-01	2021-08-29	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego z wykorzystaniem procesów koagulacji i zaawansowanego utleniania pozwalającej na odzysk wody technologicznej i ograniczającej zjawisko foulingu membran	W trakcie realizacji	4 005 056,21	3 289 564,94	0,00	0,00	715 491,27	0,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi	W trakcie realizacji	2 033 183,80	1 792 576,68	0,00	0,00	240 607,13	0,00	2018-03-01	2021-05-29	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	853 011,66	853 011,66	0,00	0,00	84 061,60	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie radioterapii.	W trakcie realizacji	2 175 524,77	1 155 310,18	0,00	0,00	744 648,55	0,00	2017-02-01	2020-08-28	1/4.1.2/2016/POIR
Małopolskie	Opracowanie metody wytwarzania produktów piekarniczych o właściwościach hipoałergicznym dla osób z nietolerancją białek pszenicy.	Rezygnacja w realizacji							2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Innowacyjny analizator stężenia tlenu do optymalizacji procesów przemysłowych i pomiarów emisji zanieczyszczeń	Rezygnacja w realizacji							2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Zaawansowane materiały ceramiczne stosowane w procesach odlewania metali nieżelaznych i superstopów	Rezygnacja w realizacji							2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Innowacyjna hybrydowa konstrukcja przegród wibroizolacyjnych do ochrony środowiska przed drganiami transportowymi i z podobnych źródeł	W trakcie realizacji	3 849 708,24	3 124 894,11	0,00	0,00	724 814,13	0,00	2018-03-01	2021-05-29	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Nowatorska technologia izolacji wibroakustycznej podłóg	W trakcie realizacji	3 336 300,15	2 487 778,44	0,00	0,00	848 521,71	0,00	2018-01-01	2020-11-30	1/4.1.2/2017/POIR

Małopolskie	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji mączek mineralnych wytworzonych z odpadów górnictwa surowców skalnych i energetyki zawodowej	W trakcie realizacji	1 442 167,43	1 442 167,43	0,00	0,00	370 541,52	0,00	2018-07-02	2021-07-01	1/4.1.2/2018/POIR
Małopolskie	Mapa Mikrobiomu Polski	W trakcie realizacji	3 043 453,14	2 091 502,24	0,00	0,00	442 574,31	0,00	2018-01-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Opracowanie i wdrożenie produkcji innowacyjnych proekologicznych żywic furfurylowych	W trakcie realizacji	6 492 813,52	3 485 148,57	0,00	0,00	3 007 664,95	0,00	2019-01-01	2022-03-31	1/4.1.2/2018/POIR
Małopolskie	Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej	W trakcie realizacji	2 419 121,25	2 124 559,13	0,00	0,00	294 562,12	0,00	2018-01-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu obiegowego	Realizacja zakończona	938 340,00	938 340,00	0,00	0,00	213 462,34	0,00	2017-01-01	2020-12-03	1/4.1.2/2016/POIR
Małopolskie	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tylnkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	W trakcie realizacji	3 087 000,00	3 087 000,00	0,00	0,00	447 118,27	0,00	2018-07-01	2021-09-28	1/4.1.2/2018/POIR
Małopolskie	Tokarka pionowa o lekkiej konstrukcji	Realizacja zakończona	458 602,56	268 010,73	0,00	0,00	78 423,21	0,00	2017-05-01	2020-12-01	1/4.1.2/2016/POIR
Małopolskie	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	2 839 085,56	2 241 894,46	0,00	0,00	279 782,88	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Innowacyjna technologia poprawy jakości nieotoczkowanych i otoczkowanych nasion z wykorzystaniem nanocząstek metali aXonnite, otrzymywanych metodą fizyczną	Rezygnacja w realizacji							2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Sensoryczny system opieki senioralnej	Rezygnacja w realizacji							2018-02-01	2020-02-29	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Wdrożenie systemu automatycznego sterowania dla realizacji usług sieciowych	Rezygnacja w realizacji							2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	Realizacja zakończona	476 541,00	476 541,00	0,00	0,00	45 089,36	0,00	2017-02-01	2019-12-16	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania.	W trakcie realizacji	1 780 096,50	1 780 096,50	0,00	0,00	361 890,86	0,00	2018-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Innowacyjny system stabilizacji lotu za pomocą trymerów	W trakcie realizacji	5 996 835,00	5 290 038,00	0,00	0,00	706 797,00	0,00	2018-04-15	2021-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Mocowanie sztucznych ścięgien i więzadeł do tkanki kostnej z wykorzystaniem nanotechnologii	W trakcie realizacji	3 209 395,00	2 703 783,00	0,00	0,00	505 612,00	0,00	2016-12-01	2021-02-28	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu	W trakcie realizacji	1 239 693,98	1 239 693,98	0,00	0,00	256 403,51	0,00	2017-03-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Opracowanie nowych materiałów na bazie stopów NdFeB i procesów umożliwiających wytwarzanie hybrydowych wirników magnetycznych w technologii wtrysku z polem magnetycznym	W trakcie realizacji	1 753 303,50	1 753 303,50	0,00	0,00	232 476,97	0,00	2018-01-02	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrząstko-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protezyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej	W trakcie realizacji	7 091 032,53	5 771 995,59	0,00	0,00	1 219 928,39	0,00	2018-03-01	2021-05-29	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Pierwszy na świecie polski inteligentny system antykolizyjny oparty na transmisji danych metodą komunikacji świetlnej VLC przeznaczony do poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym	Realizacja zakończona	2 119 572,00	2 119 572,00	0,00	0,00	606 021,62	0,00	2017-05-01	2020-11-25	1/4.1.2/2016/POIR

Mazowieckie	Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszeregu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych	W trakcie realizacji	282 119,76	197 483,83	0,00	0,00	92 423,95	0,00	2017-01-01	2021-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów	W trakcie realizacji	4 152 039,50	3 615 391,10	0,00	0,00	536 648,40	0,00	2017-08-01	2020-12-23	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	TICQ3 – Bilet Trzeciej Generacji	inny (patrz kolumna 23)	3 347 487,00	2 031 927,30	0,00	0,00	1 058 099,46	0,00	2017-05-01	2019-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie radioterapii.	W trakcie realizacji	805 078,77	805 078,77	0,00	0,00	275 566,04	0,00	2017-02-01	2020-08-28	1/4.1.2/2016/POIR
Opolskie	Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	Realizacja zakończona	365 508,00	365 508,00	0,00	0,00	34 583,64	0,00	2017-02-01	2019-12-16	1/4.1.2/2016/POIR
Opolskie	Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszeregu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych	W trakcie realizacji	1 421 799,47	1 421 799,47	0,00	0,00	465 789,14	0,00	2017-01-01	2021-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
Podkarpackie	BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.	W trakcie realizacji	3 394 255,59	2 651 460,98	0,00	0,00	742 794,60	0,00	2018-04-01	2022-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Podlaskie	Innowacyjny układ technologiczny oczyszczania wody	Rezygnacja w realizacji							2019-01-02	2021-12-16	1/4.1.2/2018/POIR
Podlaskie	System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń	Realizacja zakończona	3 916 692,00	2 365 272,00	0,00	0,00	1 551 420,00	0,00	2017-04-01	2020-12-02	1/4.1.2/2016/POIR
Podlaskie	Technologia wężła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających	W trakcie realizacji	1 496 440,11	1 496 440,11	0,00	0,00	410 604,44	0,00	2017-02-01	2020-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
Pomorskie	Brama emisyjna - urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych	W trakcie realizacji	2 415 800,00	1 824 080,00	0,00	0,00	260 603,83	0,00	2019-01-01	2022-02-28	1/4.1.2/2018/POIR
Pomorskie	BladderDx- Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego	W trakcie realizacji	5 042 600,00	5 042 600,00	0,00	0,00	679 056,87	0,00	2019-07-01	2022-09-28	1/4.1.2/2018/POIR
Pomorskie	Innowacyjne urządzenie trigeneracyjne do produkcji energii elektrycznej i chłodu dla energetyki rozproszonej o obniżonej emisji środowiskowej	W trakcie realizacji	1 521 577,43	1 406 423,56	0,00	0,00	115 153,87	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pneumoniae wraz z identyfikacją oporności na antybiotyki	W trakcie realizacji	4 629 125,00	4 629 125,00	0,00	0,00	632 767,46	0,00	2018-10-01	2021-12-22	1/4.1.2/2018/POIR
Pomorskie	Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji.	W trakcie realizacji	7 996 758,32	7 030 038,72	0,00	0,00	966 719,60	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrząstko-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protezyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej	W trakcie realizacji	576 084,60	576 084,60	0,00	0,00	99 108,55	0,00	2018-03-01	2021-05-29	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	Technologia wężła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających	W trakcie realizacji	4 914 173,16	3 155 181,12	0,00	0,00	1 348 387,60	0,00	2017-02-01	2020-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Innowacyjne układy napędowe przenośników taśmowych eksploatowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem bazujące na elektrobębnach o mocy 132kW, 250kW i 500kW	Rezygnacja w realizacji							2018-10-01	2021-09-30	1/4.1.2/2018/POIR
Śląskie	Innowacyjne i energooszczędne nanokrystaliczne dtawiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko.	W trakcie realizacji	4 779 939,06	4 337 971,56	0,00	0,00	441 967,50	0,00	2017-01-02	2020-03-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji mączek mineralnych wytworzonych z odpadów górnictwa surowców skalnych i energetyki zawodowej	W trakcie realizacji	2 590 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	665 458,48	0,00	2018-07-02	2021-07-01	1/4.1.2/2018/POIR

Śląskie	Centralny Rejestr Zagrożeń - System zarządzania informacją i wiedzą ekspercką o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.	W trakcie realizacji	3 199 789,71	2 662 401,98	0,00	0,00	537 387,73	0,00	2018-02-01	2020-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	W trakcie realizacji	302 557,40	302 557,40	0,00	0,00	69 439,64	0,00	2019-01-01	2021-12-29	1/4.1.2/2018/POIR
Śląskie	Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezotłowiowych stopów miedzi	Realizacja zakończona	589 873,24	589 873,24	0,00	0,00	103 093,89	0,00	2017-01-01	2020-11-26	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Pierwszy na świecie polski inteligentny system antykolizyjny oparty na transmisji danych metodą komunikacji świetlnej VLC przeznaczony do poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym	Realizacja zakończona	1 929 495,00	771 798,00	0,00	0,00	551 675,38	0,00	2017-05-01	2020-11-25	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego	W trakcie realizacji	5 071 189,50	3 477 801,60	0,00	0,00	1 052 411,63	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej przewodności cieplnej zawierające grafen	W trakcie realizacji	4 471 008,11	3 668 461,59	0,00	0,00	802 546,52	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej	W trakcie realizacji	2 043 575,82	1 725 701,45	0,00	0,00	317 874,37	0,00	2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji D4S	W trakcie realizacji	1 751 381,78	1 488 644,40	0,00	0,00	262 737,38	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki	W trakcie realizacji	6 950 848,65	6 294 057,65	0,00	0,00	656 791,00	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	WIELOWARSTWOWA FOLIA DO KONSERWACJI PASZ NA BAZIE ODPADÓW Z PROCESU RECYKLINGU FOLII ROLNICZYCH O NISKIM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO W CAŁYM CYKLU ŻYCIA	W trakcie realizacji	7 997 425,09	3 947 429,79	0,00	0,00	4 049 995,30	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	2 367 875,48	2 367 875,48	0,00	0,00	233 346,62	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Innowacyjna maszyna mobilna z uniwersalnym układem napędu elektrycznego, podwyższającym poziom bezpieczeństwa technicznego	Realizacja zakończona	3 093 129,01	2 409 822,59	0,00	0,00	683 306,42	0,00	2017-01-01	2020-08-03	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Technologia otrzymywania stentów naczyniowych nowej generacji metodą mikrowtrysku	W trakcie realizacji	5 166 954,00	4 462 239,60	0,00	0,00	704 714,40	0,00	2018-07-01	2021-09-28	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	TICQ3 – Bilet Trzeciej Generacji	inny (patrz kolumna 23)	814 521,53	814 521,53	0,00	0,00	257 460,24	0,00	2017-05-01	2019-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.	W trakcie realizacji	3 394 255,59	2 651 460,98	0,00	0,00	742 794,60	0,00	2018-04-01	2022-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Świętokrzyskie	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	Rezygnacja w realizacji							2018-01-01	2020-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
Świętokrzyskie	CyberMatryca - Zintegrowany system obsługi turysty	W trakcie realizacji	3 382 075,17	2 936 405,19	0,00	0,00	445 669,98	0,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Świętokrzyskie	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	W trakcie realizacji	3 354 325,02	3 354 325,02	0,00	0,00	485 837,39	0,00	2018-07-01	2021-09-28	1/4.1.2/2018/POIR
Świętokrzyskie	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	W trakcie realizacji	3 555 525,84	2 107 591,05	0,00	0,00	514 979,13	0,00	2018-07-01	2021-09-28	1/4.1.2/2018/POIR
Warmińsko-mazurskie	Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu	W trakcie realizacji	921 726,00	460 863,00	0,00	0,00	190 638,81	0,00	2017-03-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Brama emisyjna - urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych	W trakcie realizacji	3 069 450,00	3 069 450,00	0,00	0,00	331 116,17	0,00	2019-01-01	2022-02-28	1/4.1.2/2018/POIR

Wielkopolskie	Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków.	W trakcie realizacji	8 523 818,34	6 434 825,00	0,00	0,00	2 088 993,34	0,00	2018-09-01	2021-08-31	1/4.1.2/2018/POIR
Wielkopolskie	Mapa Mikrobiomu Polski	W trakcie realizacji	3 502 832,74	3 502 832,74	0,00	0,00	509 376,59	0,00	2018-01-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	W trakcie realizacji	730 790,00	292 316,00	0,00	0,00	133 723,14	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety na bazie kwasu alfa-keoglutarynowego pozyskiwanego na drodze biologicznej z udziałem drożdży <i>Yarrowia lipolytica</i>	W trakcie realizacji	983 076,25	883 121,25	0,00	0,00	65 904,52	0,00	2019-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
Wielkopolskie	Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezotłowiowych stopów miedzi	Realizacja zakończona	3 358 092,92	2 668 095,19	0,00	0,00	586 903,84	0,00	2017-01-01	2020-11-26	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Automatyczne wózki bagażowe	Realizacja zakończona	2 629 510,65	2 117 180,75	0,00	0,00	512 329,90	0,00	2017-01-01	2020-10-22	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego	W trakcie realizacji	2 606 768,19	2 606 768,19	0,00	0,00	540 976,27	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie Wielkopolskim	W trakcie realizacji	1 129 224,52	920 997,22	0,00	0,00	208 227,30	0,00	2018-05-02	2021-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość.	W trakcie realizacji	511 282,98	472 266,64	0,00	0,00	39 016,34	0,00	2018-03-01	2020-08-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca węgelnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego	W trakcie realizacji	899 300,00	899 300,00	0,00	0,00	197 393,17	0,00	2018-04-01	2021-06-29	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszeregu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych	W trakcie realizacji	4 592 660,00	2 614 502,75	0,00	0,00	1 504 580,09	0,00	2017-01-01	2021-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Zaawansowany system wsparcia precyzyjnych manewrów dla kierowców autobusów miejskich jednosegmentowych i przegubowych	W trakcie realizacji	4 838 471,56	3 848 181,56	0,00	0,00	990 290,00	0,00	2018-04-01	2021-06-29	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Hybrydowe kompozyty szybkowiązące do renowacji rurociągów, w tym naziemnych i podciśnieniowych	W trakcie realizacji	3 183 583,76	1 501 372,96	0,00	0,00	1 682 210,80	0,00	2017-01-01	2019-07-31	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania	W trakcie realizacji	1 911 932,10	905 065,85	0,00	0,00	748 764,90	0,00	2018-04-01	2020-09-28	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Zrównoważone zarządzanie produktywnością upraw rolniczych z wykorzystaniem zobrażeń satelitarnych, w oparciu o spersonalizowane usługi GIS udostępniane w dedykowanym portalu.	Realizacja zakończona	7 082 445,98	4 680 482,11	0,00	0,00	2 401 963,87	0,00	2018-09-01	2020-04-15	1/4.1.2/2017/POIR
Zachodniopomorskie	Zautomatyzowane tokarsko-frezarskie centrum obróbkowe dla potrzeb fabryk przyszłości zgodnie z koncepcją "Przemysłu 4.0"	Rezygnacja w realizacji							2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Zachodniopomorskie	Opracowanie nowych materiałów na bazie stopów NdFeB i procesów umożliwiających wytwarzanie hybrydowych wirników magnetycznych w technologii wtrysku z polem magnetycznym	W trakcie realizacji	1 098 854,64	720 676,48	0,00	0,00	145 701,19	0,00	2018-01-02	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Zachodniopomorskie	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	W trakcie realizacji	808 065,06	808 065,06	0,00	0,00	185 458,18	0,00	2019-01-01	2021-12-29	1/4.1.2/2018/POIR
Zachodniopomorskie	Tokarka pionowa o lekkiej konstrukcji	Realizacja zakończona	655 938,62	655 938,62	0,00	0,00	112 168,62	0,00	2017-05-01	2020-12-01	1/4.1.2/2016/POIR
Zachodniopomorskie	System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji D4S	W trakcie realizacji	1 751 381,78	1 488 644,40	0,00	0,00	262 737,38	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR

	Opracowanie technologii wytwarzania ekologicznych pelletów na bazie drobnoziarnistych sortymentów węglowych dla ogrzewnictwa indywidualnego.	W trakcie realizacji	3 427 544,54	2 736 644,61	0,00	0,00	690 899,93	0,00	2018-01-01	2020-09-28	1/4.1.2/2017/POIR
--	--	----------------------	--------------	--------------	------	------	------------	------	------------	------------	-------------------

Załącznik 3: Szczegółowe informacje nt. projektów przyjętych do realizacji w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego (stan na 31 grudnia 2020 r.).

Województwo	Miejscowość	Numer umowy	Nazwa beneficjenta	Tytuł projektu	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład UE	Wkład własny	Data podpisania umowy pierwotnej	Okres realizacji projektu od	Okres realizacji projektu do
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR47/18-00	UNIwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu	Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku	6 019 375,15	5 838 793,89	5 073 129,38	180 581,26	2019-06-04	2019-09-02	2023-09-01
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR48/18-00	UNIwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu	Zrównoważony rozwój uczelni w celu realizacji Programu "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia" na rzecz Rozwoju Regionalnego	9 711 312,60	9 419 973,21	8 184 694,26	291 339,39	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR65/18-00	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE Wrocławiu	Zintegrowany program AWF Wrocław dla Rozwoju Regionalnego	5 180 555,65	5 024 620,65	4 366 172,30	155 935,00	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR04/18-00	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE Wrocławiu	Innowacje dla regionów	11 953 980,59	11 595 280,59	10 074 814,84	358 700,00	2019-05-24	2019-07-01	2023-06-30
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR05/18-01	DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA	Innowacyjna uczelnia - doskonalenie działalności akademickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska	7 094 889,12	6 882 040,12	5 979 572,55	212 849,00	2019-06-12	2019-07-01	2023-06-30
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR45/18-00	MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE Wrocławiu	Wykwalifikowane kadry dla branży automotive na Dolnym Śląsku	6 378 827,40	6 187 462,56	5 376 075,73	191 364,84	2019-06-12	2019-06-03	2023-06-02
KUJAWSKO-POMORSKIE	Bydgoszcz	POWR.03.05.00-00-ZR57/18-00	WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY	Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi w kształceniu na kierunku pielęgniarstwo	7 775 239,69	7 541 982,45	6 552 972,01	233 257,24	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
KUJAWSKO-POMORSKIE	Toruń	POWR.03.05.00-00-ZR09/18-00	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU	Zintegrowany program Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rzecz rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego	11 891 422,21	11 534 662,21	10 022 090,64	356 760,00	2019-06-04	2019-06-01	2023-05-31
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR11/18-00	WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE	Kompetencje, Wiedza, Innowacje - zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie - etap III	9 542 671,60	9 256 389,60	8 042 563,62	286 282,00	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR44/18-00	KATOLICKI UNIwersytet Lubelski Jana Pawła II	Regionalny Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II	12 328 973,17	11 959 103,96	10 390 858,59	369 869,21	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
LUBELSKIE	Chełm	POWR.03.05.00-00-ZR38/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE	Program rozwojowy PWSZ w Chełmie - na rzecz Rozwoju Regionalnego	7 727 668,03	7 495 837,97	6 512 878,62	231 830,06	2019-06-04	2019-06-01	2022-12-31
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR59/18-00	WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE	Regionalny Program Rozwoju WSSP w Lublinie	7 376 971,80	7 155 662,63	6 217 311,83	221 309,17	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR61/18-00	WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE	Lubelska WySPA IT - zintegrowany rozwój Uczelni	2 779 608,65	2 578 008,65	2 342 654,17	201 600,00	2019-05-24	2019-08-01	2023-03-31
ŁÓDZKIE	Łódź	POWR.03.05.00-00-ZR55/18-00	POLITECHNIKA ŁÓDZKA	Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej na rzecz rozwoju regionu łódzkiego	15 463 774,70	14 999 861,45	13 032 869,32	463 913,25	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30

ŁÓDZKIE	Łódź	POWR.03.05.00-00-ZR08/18-00	AKADEMIA HUMANISTYCZNO EKONOMICZNA W ŁODZI	Rozwój Wydziałów Zamiejscowych AHE w Łodzi	2 773 196,57	2 690 000,57	2 337 250,07	83 196,00	2019-06-04	2019-08-01	2023-07-31
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR10/18-00	AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE	Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego	6 512 302,66	6 316 248,66	5 488 568,68	196 054,00	2019-05-24	2019-04-01	2022-12-31
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR50/18-00	UNIwersytet Rolniczy im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE	Zrównoważony Rozwój Uczelni	11 714 493,98	11 363 022,98	9 872 975,53	351 471,00	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR53/18-00	KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO	Jakość i Innowacyjność - Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego	4 322 125,50	4 191 615,50	3 642 687,37	130 510,00	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR28/18-00	POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	REG - region uczący się	11 723 020,52	11 371 329,89	9 880 161,69	351 690,63	2019-05-24	2019-04-01	2023-03-31
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR66/18-00	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE	Kompleksowy Program Rozwoju AWF Kraków szansą na zwiększenie potencjału uczelni w regionie.	6 618 018,00	6 410 542,00	5 577 665,57	207 476,00	2019-06-04	2019-10-15	2023-10-13
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR03/18-01	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W WARSZAWIE	Innowacyjne kształcenie oraz cyfryzacja - zintegrowany program rozwoju uczelni na rzecz rozwoju regionalnego	7 300 962,15	7 081 933,27	6 153 250,90	219 028,88	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR56/18-00	WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE	Regionalny Rozwój Uczelni	8 033 015,98	7 792 025,49	6 770 225,87	240 990,49	2019-05-24	2019-10-01	2023-09-30
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR26/18-00	SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI I REKREACJI	Edukacja turystyczna dla rozwoju regionu	7 415 204,50	7 192 745,50	6 249 534,35	222 459,00	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-30
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR14/18-00	SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE	Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego	14 730 370,60	14 288 450,60	12 414 756,34	441 920,00	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR33/18-00	PEDAGOGIUM WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE	Pedagogium- REGIONALNA uczelnia przyszłości	7 280 257,16	7 061 846,16	6 135 800,73	218 411,00	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00	WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY	WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza	10 587 436,20	10 269 813,11	8 923 091,23	317 623,09	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
MAZOWIECKIE	Siedlce	POWR.03.05.00-00-ZR43/18-00	UNIwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w SIEDLCACH	Uniwersyteckie innowacje w dziedzinie nauk społecznych UPH w Siedlcach	2 945 328,25	2 856 968,40	2 482 322,65	88 359,85	2019-06-04	2019-02-11	2021-09-30
PODKARPACKIE	Rzeszów	POWR.03.05.00-00-ZR25/18-00	WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE	Kadry dla Regionu	2 972 999,55	2 882 999,55	2 505 644,02	90 000,00	2019-06-04	2019-11-01	2023-10-31
PODKARPACKIE	Przemyśl	POWR.03.05.00-00-ZR34/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU	Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu	1 086 510,36	1 034 400,36	915 710,93	52 110,00	2019-06-04	2019-09-01	2022-12-31
PODLASKIE	Białystok	POWR.03.05.00-00-ZR22/18-00	POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA	ZIREG - Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego	11 997 337,86	11 637 413,86	10 111 356,35	359 924,00	2020-02-12	2019-10-01	2023-09-30
PODLASKIE	Łomża	POWR.03.05.00-00-ZR46/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY	KPK III REG - Zintegrowany Program Kształcenia w PWSliP w Łomży etap III	4 420 221,65	4 210 641,65	3 725 362,81	209 580,00	2019-06-04	2019-09-02	2023-09-01

PODLASKIE	Suwałki	POWR.03.05.00-00-ZR02/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. EDWARDA F. SZCZEPANIKA W SUWAŁKACH	Zintegrowany Program Uczelni II na rzecz Rozwoju Regionalnego	7 555 915,88	7 329 238,41	6 368 125,90	226 677,47	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
PODLASKIE	Białystok	POWR.03.05.00-00-ZR37/18-00	UNIwersytet Medyczny w Białymstoku	Mamy POWER - inwestujemy w kompetencje regionu	4 560 871,37	4 419 484,36	3 843 902,39	141 387,01	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
POMORSKIE	Gdańsk	POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00	WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA	"Praktycznie dla zdrowia" - rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku	2 358 195,75	2 137 815,75	1 987 487,38	220 380,00	2019-06-04	2019-04-01	2022-10-30
POMORSKIE	Gdynia	POWR.03.05.00-00-ZR06/18-00	AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	Zintegrowany program wsparcia uczelni na rzecz rozwoju województwa pomorskiego	5 145 214,02	4 988 244,87	4 336 386,38	156 969,15	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
POMORSKIE	Gdynia	POWR.03.05.00-00-ZR12/18-00	UNIwersytet Morski w Gdyni	"Wykształcenie ma znaczenie"	2 405 390,37	2 332 390,37	2 027 263,00	73 000,00	2019-06-04	2019-01-01	2022-10-31
POMORSKIE	Gdańsk	POWR.03.05.00-00-ZR60/18-00	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU	Kadry dla Inteligentnych Specjalizacji Pomorza	11 582 452,18	11 234 927,98	9 761 690,70	347 524,20	2019-06-04	2019-05-01	2023-04-30
POMORSKIE	Sopot	POWR.03.05.00-00-ZR31/18-00	SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA	Nowa jakość - Zintegrowany Program SSW na rzecz Rozwoju Regionalnego	6 736 097,06	6 533 297,06	5 677 182,60	202 800,00	2019-05-24	2019-07-01	2023-06-30
ŚLĄSKIE	Sosnowiec	POWR.03.05.00-00-ZR40/18-01	WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS	Nowoczesna Informatyka w Wyższej Szkole Humanitas	3 304 568,16	3 199 680,25	2 785 090,05	104 887,91	2019-06-04	2019-04-01	2022-12-31
ŚLĄSKIE	Katowice	POWR.03.05.00-00-ZR13/18-00	ŚLĄSKI UNIwersytet Medyczny w Katowicach	Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego	5 575 451,70	5 408 188,13	4 698 990,69	167 263,57	2019-06-04	2019-04-01	2022-01-01
ŚLĄSKIE	Dąbrowa Górnicza	POWR.03.05.00-00-ZR21/18-00	AKADEMIA WSB	EduLider - rozwój Akademii WSB dla regionu	11 913 443,45	11 556 040,14	10 040 650,14	357 403,31	2019-06-04	2019-05-01	2023-04-30
ŚLĄSKIE	Katowice	POWR.03.05.00-00-ZR52/18-00	WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH	Kompleksowy program rozwoju Uczelni wsparciem dla studentów i Uczelni	7 303 232,18	7 084 135,19	6 155 164,08	219 096,99	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
ŚLĄSKIE	Katowice	POWR.03.05.00-00-ZR64/18-00	WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH	Strażnik jakości. Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach	1 242 323,40	1 205 053,40	1 047 030,16	37 270,00	2019-06-12	2019-03-01	2023-02-28
ŚLĄSKIE	Racibórz	POWR.03.05.00-00-ZR15/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU	Zarządzanie i kompetencje filarami Zintegrowanego Programu Rozwoju PWSZ w Raciborzu	6 251 308,87	6 063 768,87	5 268 603,12	187 540,00	2020-02-12	2019-10-01	2023-02-28
ŚLĄSKIE	Częstochowa	POWR.03.05.00-00-ZR62/18-00	AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE	Program Rozwoju Regionalnego Akademii Polonijnej w Częstochowie	8 189 624,30	7 935 247,42	6 902 215,36	254 376,88	2019-06-19	2019-07-01	2023-06-30
ŚWIĘTOKRZYSKIE	Kielce	POWR.03.05.00-00-ZR24/18-00	UNIwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach	OKNO NA ŚWIAT - zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego	9 061 886,68	8 790 029,15	7 637 358,09	271 857,53	2019-06-04	2019-09-01	2023-08-31
WIELKOPOLSKIE	Poznań	POWR.03.05.00-00-ZR42/18-00	UNIwersytet Przyrodniczy w Poznaniu	Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski	12 370 266,84	11 999 164,00	10 425 660,89	371 102,84	2019-05-24	2019-10-01	2023-09-30
WIELKOPOLSKIE	Poznań	POWR.03.05.00-00-ZR63/18-00	COLLEGIUM DA VINCI	Zintegrowany program rozwoju Collegium Da Vinci szansą na zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego regionu	7 822 298,88	7 338 298,88	6 592 633,50	484 000,00	2019-06-04	2019-08-01	2023-07-31

WIELKOPOLSKIE	Poznań	POWR.03.05.00-00-ZR19/18-00	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU	Zintegrowany Program Rozwoju kierunków Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zgodnie z Regionalnymi Strategiami Innowacji województw	15 420 259,86	14 957 652,06	12 996 195,01	462 607,80	2019-06-04	2019-03-01	2023-02-28
---------------	--------	-----------------------------	----------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------------	------------