



Załącznik do Uchwały Nr 21/278/11/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 kwietnia 2011 r.

Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu

objętego *Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013* pt. „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo – Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63**” wchodzącego w skład „Programu usprawnienia powiązania komunikacyjnego w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego” planowanego do realizacji w ramach:

- osi priorytetowej **5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna,**
- działania **5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny,**
- poddziałania **5.1.6. Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny,**
- kategorii interwencji **23 – drogi regionalne i lokalne**

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

1. Informacje o Beneficjencie:

- a) Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn;
- b) Dla Projektu zostanie podjęta Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektu własnego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- c) dane osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Beneficjenta:

1.	Imię i nazwisko:	Barbara Pieczyńska
2.	Pełniona funkcja:	Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
3.	Numer telefonu:	(0-89) 526-19-73
4.	Numer faksu:	(0-89) 539-98-76
5.	E-mail:	barbara.pieczynska@zdw.olsztyn.pl

1.	Imię i nazwisko:	Teresa Kozak
2.	Pełniona funkcja:	Koordynator
3.	Numer telefonu:	(0-89) 526-19-74
4.	Numer faksu:	(0-89) 539-98-76
5.	E-mail:	teresa.kozak@zdw.olsztyn.pl

2. Zakres rzeczowy Projektu:

Projekt zakłada rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo – Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63 o długości ok. 15,43 km. Przedmiotowa inwestycja obejmuje następujące działania:

- I. Związane z przygotowaniem projektu (m.in. aktualizację studium wykonalności, wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i raportu oddziaływania na środowisko - jeśli będzie wymagany oraz opracowanie /uzyskanie innych wymaganych przez prawo krajowe, wspólnotowe albo przez Instytucję Zarządzającą dokumentów).
- II. Związane bezpośrednio z realizacją projektu m.in.:
 1. Nabycie nieruchomości (gruntu),
 2. Roboty budowlane:
 - uzyskanie klasy G lub Z poprzez:
 - dostosowanie szerokości jezdni do normatywnej i korektę łuków poziomych i pionowych /w miarę możliwości terenowych oraz przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z odrębnych przepisów, np. ustawy o ochronie środowiska/,
 - uzyskanie prędkości min. 50/60 (w nocy) km/h, prędkość miarodajna na odcinkach pozamiejskich mniejsza niż 90 km/h, dozwolona 90 km/h,
 - wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę górnych warstw nawierzchni,
 - przebudowa skrzyżowań (ok. 42 szt.) na skrzyżowania z wydzielonymi wlotami na drodze podporządkowanej,
 - budowa/przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych (ok. 37 szt.) w oparciu o parametry właściwe dla funkcji zjazdu,
 - budowa przejść dla pieszych wraz z azylami,
 - budowa zatok autobusowych wraz z peronami dla podróżnych o parametrach: długość krawędzi zatrzymania – 20,0 m, szerokość zatoki 3,00-3,50m, szerokość peronu 1,5 m:
 - ok. 14 szt. przystanków do budowy,
 - ok. 3 szt. przystanków do rozbiórki,
 - budowa/przebudowa parkingów przydrożnych – 1 parking dla postoju max.: 2 autobusów, 2 samochodów ciężarowych i 10 samochodów osobowych,
 - budowa dodatkowych miejsc postojowych i dróg zbierających /w miarę możliwości terenowych i potrzeb wynikających z funkcji zagospodarowania przyległego do drogi terenu/,
 - budowa chodników
 - budowa ok. 11243 m² chodników,
 - rozbiórka ok. 8350 m² chodników,
 - budowa ścieżek rowerowych,
 - przebudowa obiektów inżynierskich na klasę A (50 ton):
 - przebudowa 1 obiektu mostowego (most nad rz. Węgorapą w Węgorzewie na ul. Zamkowej),
 - przebudowa ok. 16 szt. przepustów,
 - budowa/przebudowa odwodnienia drogi,
 - budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego,

- wycinka drzew kolidujących z przebudową i zagrażających bezpieczeństwu (wycinka ok. 1253 drzew),
 - przebudowa kolizji z urządzeniami obcymi,
 - przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej pod i naziemnej kolidujących z inwestycją,
 - zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,
 - remont poboczy (ok. 34425 m²),
 - renowacja rowów (ok. 17,0 km),
 - zastosowanie rozwiązań technicznych zapewniających poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oznakowanie pionowe i poziome,
 - inne elementy uznane na etapie projektowania za konieczne do wykonania.
3. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z warunkami i wariantem wskazanym w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia i decyzji ZRID, przewidującym wycinkę drzew kolidujących z zamierzeniami wymienionymi powyżej, w miejscach utrudniających widoczność i bezpieczeństwo ruchu. Pozostawione zostaną drzewa tworzące szpalery alei przydrożnych, oraz większość drzew będących siedliskami gatunków flory i fauny chronionej. Z racji pozostawienia drzew w skrajni drogi, inwestycja obejmuje poszerzenie jezdni do wymaganych parametrów drogi wojewódzkiej z odstępstwami.

III. Związane z zarządzaniem projektu (m.in. zarządzanie i nadzór nad robotami – Inżynier Kontraktu, promocja projektu, audyt projektu, jeśli będzie wymagany przepisami prawa lub postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu).

Wskaźnik produktu:

Długość zrekonstruowanych dróg wojewódzkich – ok. 15,43 km

3. Szacowany budżet Projektu:

Szacunkowe maksymalne całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą **35 212 298,00 PLN** (słownie: **trzydzieści pięć milionów dwieście dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem 00/100 PLN**), w tym:

- 1) kwota wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu wynosi **35 212 298,00 PLN** (słownie: **trzydzieści pięć milionów dwieście dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem 00/100 PLN**),
- 2) wkład własny Beneficjenta w realizację Projektu wynosi **7 111 213,20 PLN** (słownie: **siedem milionów sto jedenaście tysięcy dwieście trzynaście 20/100 PLN**) i nie może być niższy niż **20 %** kwoty wydatków kwalifikowalnych,
- 3) wysokość dofinansowania ze środków Programu wynosi maksymalnie **7 088 000,00 euro**; tj. **28 101 084,80 PLN** (słownie: **dwadzieścia osiem milionów sto jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery 80/100 PLN**) według kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28.10.2010 r. (1euro = 3,9646) i nie przekracza **80 %** rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowanych.

4. Przewidywane terminy realizacji Projektu:

- a) Przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie: **czerwiec 2011 r.**
- b) Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: **styczeń – luty 2012 r.**
- c) Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji:
 - rzeczowy: **luty 2014 r.** (zakończenie robót w terenie);
czerwiec 2014 r. (ostateczny odbiór robót),
 - finansowy: **sierpień 2014 r.**

5. Harmonogram przygotowania Projektu:

Priorytet	Nazwa projektu/ zakres inwestycji	Orientacyjny koszt (całkowity mln PLN)	Źródła finansowania Przygotowania przedsięwzięcia	Przewidywany okres realizacji projektu	Miejsce realizacji	Studium wykonalności	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach	Pozwolenie na budowę	Dokumentacja techniczna	Stan zaawansowania procedury przetargowej	Dostępność terenu pod inwestycje	Data przekazania wniosku o dofinansowanie do instytucji Zarządzającej	Instytucja odpowiedzialna za realizację	Informacje dodatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna	35,21	Wkład własny/ RPO WiM 2007- 2013	01-02.2012 – 08.2014	Obszar wiejski	04-05.2011	14.10.2010	06.2011	09.2011	7; 06.2007	80%; 2012	06.2011	Samorząd Województwa / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	

Objaśnienia do poszczególnych kolumn:

- Nazwa w ramach ustalonych priorytetów programu operacyjnego
- Nazwa tymczasowa projektu lub zakres inwestycji objętych projektem
- Przewidywany koszt całkowity projektu, łącznie z kosztami niekwalifikowanymi
- Źródła finansowania przygotowania wymaganej dokumentacji np. sw, zakup gruntów
- Przewidywana data rozpoczęcia (podpisanie pierwszego kontraktu) i zakończenia realizacji projektu (miesiąc, rok)
- Obszar wiejski – należy wpisać w przypadku, gdy projekt jest realizowany na terenie gminy wiejskiej lub w mieście na terenie gminy wiejsko- miejskiej
Obszar wiejski - należy wpisać w przypadku, gdy projekt jest realizowany na terenie gminy wiejskiej lub w obszarze wiejskim w gminie wiejsko-miejskiej
Obszar z założenia nie skupia się na jednym z powyższych obszarów - należy wpisać w przypadku, jeżeli obszar na którym będzie realizowany projekt przekracza granice danej gminy
- Stan zaawansowania przygotowania studium wykonalności (obejmującego analizę finansową i ekonomiczną), przewidywana data zakończenia prac (miesiąc, rok)
- Stan zaawansowania procedury związanej z przeprowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przewidywana data uzyskania wszystkich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach(Natura 2000) (miesiąc, rok)
- Opis przewidywanej ilości niezbędnych pozwoleń na budowę w ramach projektu wraz z prognozowaną datą uzyskania pierwszego i ostatniego pozwolenia (miesiąc, rok)
- Dokumentacja techniczna (miesiąc, rok)
- Orientacyjny stan zaawansowania procedury przetargowej, liczba przewidywanych kontraktów, prognozowana data ogłoszenia pierwszego przetargu
- Stopień pozyskania terenów pod inwestycje (w%), przewidywana data zakończenia procedury wykupu gruntów dla całej inwestycji
- Przewidywany termin przekazania wniosku o dofinansowanie do IZ (miesiąc, rok)
- Wskazanie instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację przedsięwzięcia
- Uwagi i informacje dotyczące zaawansowania przygotowania projektu